



**FOND ZA OBNOVU I  
RAZVOJ GRADA VUKOVARA**  
FUND FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT OF VUKOVAR CITY



# ***GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FORGV za 2019. godinu***

***Izvešće o izvršenju Godišnjeg programa rada  
i Financijskog plana FORGV za 2019. godinu***

U Vukovaru, 28. siječnja 2020. godine  
Urbr: 563-UO/20-13-1

## Sadržaj

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA.....                             | 3  |
| STRATEŠKI DOKUMENTI .....                                                                      | 5  |
| STRATEGIJA VU 2020.....                                                                        | 6  |
| USKLAĐENOST SA STRATEGIJAMA RH I EU .....                                                      | 12 |
| REALIZACIJA PROJEKATA IZ FINACIJSKOG PLANA FORGV ZA 2019. GODINU .....                         | 14 |
| A. PRIHODI.....                                                                                | 14 |
| B) RASHODI .....                                                                               | 15 |
| B1) PROJEKTI FONDA 2019.g.....                                                                 | 17 |
| 1. Program sufinanciranja gospodarskih projekata .....                                         | 17 |
| 2. Plivalište Vukovar - održavanje.....                                                        | 20 |
| 3. CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar.....                                | 21 |
| 4. Franjevački samostan - KK.06.1.1.01.0081 .....                                              | 22 |
| 5. Izrada projektnih dokumentacija.....                                                        | 23 |
| 6. Rekonstrukcija sportskih objekata JU SOV .....                                              | 24 |
| 7. Plivalište Vukovar – otklanjanje nedostataka nakon izvedenih radova.....                    | 25 |
| 8. Izgradnja župne crkve Sv. Josipa Radnika u Vukovaru.....                                    | 26 |
| 9. Sufinanciranje participacije za odobrene projekte iz EU fondova.....                        | 26 |
| 10. Sufinanciranje participacije – Energetska obnova zgrade Društva „Naša djeca“ .....         | 26 |
| 11. Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda.....                                              | 27 |
| 12. Sredstva za poslovanje Fonda.....                                                          | 28 |
| 13. Srpska pravoslavna općina Vukovar – izgradnja parohijskog centra u Vukovaru.....           | 28 |
| 14. Srpski dom u Vukovar – izgradnja dvorišne zgrade s uređenjem okoliša .....                 | 29 |
| 15. Turistička zajednica Grada Vukovara – sufinanciranje turističkog vodiča Vukovara .....     | 29 |
| B2) SUFINANCIRANJE PROJEKATA U NADLEŽNOSTI GRADA VUKOVARA.....                                 | 30 |
| 1. Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara .....                        | 30 |
| 2. Otkup k.č. 1, 4, 5, 6, 15 i 17 k.o. u Vukovaru .....                                        | 30 |
| 3. Trg Dražena Petrovića - izgradnja .....                                                     | 31 |
| 4. Terapijska zajednica „Biram novi život“ .....                                               | 31 |
| 5. Rekonstrukcija poslovne zgrade HGSS.....                                                    | 32 |
| 6. Župa Sv. Josipa Radnika – elektrifikacija zvona Lipovača .....                              | 32 |
| 7. Sufinanciranje produkcije „Vučedolske tajne“ – dokumentarno-igrani serijal.....             | 32 |
| 8. Vrhunsko vukovarsko - brendiranje.....                                                      | 33 |
| 9. World peace gong – izgradnja platoa i postavljanje skulpture.....                           | 33 |
| 10. Ive Tijardovića - rekonstrukcija ceste, parkirališta, nogostupa i javne rasvjete .....     | 33 |
| 11. Županijska ulica - odvojak - izgradnja .....                                               | 34 |
| 12. Dunavska ulica - sanacija .....                                                            | 34 |
| 13. Vodotoranj izgradnja - dodatna sredstva .....                                              | 34 |
| 14. Spust Dunav - Sotin - sanacija.....                                                        | 35 |
| 15. Semaforizacija križanja Olajnica - izgradnja.....                                          | 35 |
| 16. Trg Trpinjska cesta - uređenje .....                                                       | 35 |
| 17. Parkiralište Hrvatskog zrakoplovstva - sanacija.....                                       | 35 |
| 18. Izrada projektne dokumentacije - dekorativna rasvjeta dizalica - Luka Vukovar .....        | 36 |
| 19. Ulica Vlahe Bukovca - sanacija.....                                                        | 36 |
| 20. Trg Slavija - sanacija.....                                                                | 36 |
| 21. Spoj ulica Kralja Petra Krešimira i 12 redarstvenika - izgradnja.....                      | 37 |
| 22. Sanacija javne rasvjete .....                                                              | 37 |
| 23. Izgradnja javne rasvjete - Samostanska i Gajeva .....                                      | 37 |
| 24. Izgradnja javne rasvjete - D2 .....                                                        | 38 |
| 25. Izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija ulice 204. vukovarske brigade .....        | 38 |
| 26. Lovačko društvo Zrinski .....                                                              | 38 |
| 27. HNK "Lipovača" - postavljanje opreme za navodnjavanje i postavljanje zaštitne ograde ..... | 39 |
| 28. Energetska obnova dječjeg vrtića Borovo naselje .....                                      | 39 |
| 29. Održavanje nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru .....                                      | 39 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| 30. Sanacija cestovne odvodnje - BIC .....                                | 40 |
| 31. Sanacija ceste - Voćarska .....                                       | 40 |
| 32. Sanacija ceste - Nad prugom .....                                     | 41 |
| 33. Postava spomenika - Otac i sin .....                                  | 41 |
| 34. Nabava i sadnja ukrasnih trešnji .....                                | 41 |
| 35. Nabava blagdanske rasvjete .....                                      | 42 |
| 36. Sanacija ceste u ulici Dobra voda .....                               | 42 |
| 37. Postavljanje protupožarnih hidranata na području grada Vukovara ..... | 42 |
| 38. Nabava oprema za provođenje zimske službe - Komunalac d.o.o. ....     | 43 |
| PRILOZI .....                                                             | 44 |

## OSNOVNE INFORMACIJE O FONDU ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara osnovan je Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara (NN 40/2001, 90/2005, 80/2008, 38/2009) kojeg Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi u svibnju 2001. godine. Osnivač Fonda je Vlada Republike Hrvatske. Fond ima svojstvo pravne osobe, koje stječe upisom u sudski registar.

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara upisan je u sudski registar kod RH Trgovački sud u Osijeku, Rješenje Tt-02/112-4 MBS: 030071949 od 29. siječnja 2002. godine. Fond obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, a skraćeni naziv glasi FORGV.

Sjedište Fonda je u Vukovaru, J.J. Strossmayera 14 a.

Prema Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007. od Državnog zavoda za statistiku od dana 13. veljače 2008.g., slijedi:

|                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravno ustrojbeni oblik Fonda je:   | Druga osoba za koju je upis propisan zakonom<br>Brojčana oznaka: 99                 |
| Djelatnost:                         | Ostale financijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i mirovinskih fondova, d.n. |
| Brojčana oznaka podrazreda:         | 6499 (NKD 2002 – 65230)                                                             |
| Matični broj poslovnog subjekta je: | 1606492                                                                             |
| OIB:                                | 32997192616                                                                         |
| Broj RKP-a:                         | 46366                                                                               |

### Članak 12. Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito:

- poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva
- stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata,
- suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja,
- obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara.

Statutom Fonda uređeno je ustrojstvo i način rada Fonda.

### Za svoj rad Fond odgovara Vladi RH i Hrvatskom saboru.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Fonda (čl. 24 Statuta) jesu:

- Kapitalni prijenosi iz državnog proračuna
- Kreditna sredstva
- Donacije
- Ostali izvori sukladno Zakonu o obnovi i razvoju Grada Vukovara

Prihodi koje Fond ostvari obavljajući djelatnosti, prihod su Fonda.

## Tijela Fonda u 2019. godini

Tijela Fonda su:

1. Upravni odbor (čl. 13 Statuta),
2. Nadzorni odbor (čl. 16 Statuta),
3. Predsjednik Fonda (čl. 18 Statuta),
4. Zamjenik Predsjednika Fonda (čl. 21 Statuta),

### UPRAVNI ODBOR FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA

1. **MARKO PAVIĆ**, ministar regionalnog razvoja i fondova Europske unije, predsjednik Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara od 24.07.2019  
**GABRIJELA ŽALAC**, ministrica regionalnog razvoja i fondova Europske unije, predsjednica Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara, do 24.07.2019.
2. Članovi Upravnog odbora Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara su:
  - **KRISTINA BILIĆ**, pomoćnica ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  - **mr.sc. DAVOR HUŠKA**, pomoćnik ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije
  - **BOŽO GALIĆ**, župan Vukovarsko-srijemske županije
  - **IVAN PENAVALA**, gradonačelnik Grada Vukovara

**PREDSJEDNICA FONDA:** dr. sc. Ljiljana Blažević

### Zaposlenici Fonda za obnovu i razvoj:

- ukupno 3 zaposlena od sistematizacijom predviđenih 6 radnih mjesta (predsjednica Fonda, viši stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove i tajnica Fonda)

## STRATEŠKI DOKUMENTI

1. Koncept za program rada Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara - preporuke za uvođenje strateškog planiranja i razvojnog upravljanja; Ekonomski institut Zagreb, siječanj 2009. godine
2. Ocjena programa sufinanciranja gospodarskih projekata; Ekonomski institut Zagreb, ožujak 2009. godine
3. Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 01.01.2009. - 31.12.2013. – strateški dokument prema načelima strateškog upravljanja razvojem u suradnji sa Ekonomskim institutom Zagreb, studeni 2009. godine
4. Model sufinanciranja programa i projekata obnove i razvoja grada Vukovara u nadležnosti Grada Vukovara – projektna studija izrađena prema zaključku Plana i Programa obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 01.01.2009. - 31.12.2013., koja u sebi sadržava i sustav vrednovanja sa pokazateljima uspješnosti; siječanj 2010.
5. Strategija obnove i razvoja Grada Vukovara 2014.-2020. – Strategija VU 2020; u suradnji sa Ekonomskim institutom Zagreb, veljača 2014. godine
6. Projekt Revitalizacija Grada Vukovara – Studija utvrđivanje razvojnih i kolaborativnih prednosti i razvojnih potencijala za revitalizaciju gospodarstva Grada Vukovara; u suradnji sa Ekonomskim institutom Zagreb, kolovoz 2018. godine

## STRATEGIJA VU 2020

Poseban Zakon o obnovi i razvoju grada Vukovara usvojen je 2001. godine. U Zakonu su istaknute poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja grada Vukovara, kao i posebne poticajne mjere (NN 44/2001, 80/2008). Temeljem istog zakona, Vlada RH je osnovala Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara koji je započeo s radom 2002. godine. Fond treba ubrzati društveno i ekonomsko oživljavanje grada Vukovara s naglaskom na obnovu i izgradnju gospodarstva i prateće komunalne infrastrukture. Fond ima značajnu ulogu i u objedinjavanju potreba u gradu izradom Plana i Programa, te koordiniranjem svih relevantnih sudionika njegove provedbe. U svrhu učinkovitije i djelotvornije provedbe Zakonom definiranih mjera i radi usklađivanja s odrednicama međunarodnog programa obnove i razvoja grada Vukovara, Zakonom je predviđen Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara koji ima sva obilježja strateškog razvojnog dokumenta. Prvi Plan i program (2002.-2003.) usvojila je Vlada RH u listopadu 2002. nakon što ga je usvojilo Gradsko vijeće i Savjet za obnovu i razvoj Grada Vukovara, a na njega se nastavlja Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara za period 1.1.2004.-31.12.2008. iz prosinca 2003. godine. Prema utvrđenom Planu i Programu svake godine se iz državnog proračuna na poziciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU zaduženog za obnovu i razvoj raspoređuju posebna sredstva za obnovu i razvoj grada Vukovara iz državnog proračuna (Zakon o proračunu NN 87/2008).

U ožujku 2009. godine usvojen je Pravilnik kojim su definirani način i rokovi izrade prijedloga Plana i Programa obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 2009.-2013. godine. Prema Pravilniku nositelj izrade je Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara, a Plan i Program se izrađuju na participativni način, uključivanjem predstavnika svih skupina relevantnih za obnovu i razvoj grada Vukovara. Vlada RH je 25. studenog 2010. godine imenovala predsjednicu i članove Savjeta za obnovu i razvoja Grada Vukovara čiji je sastav ostao nepromijenjen (stanje prosinac 2013. godine). Savjet donosi odluku o izradi i provedbi strateškog dokumenta obnove i razvoja Grada Vukovara za novo programsko razdoblje do 2020. godine. U procesu izrade novog razvojnog dokumenta uvažavaju se odrednice Strategije Europske Unije 2020 (EU 2020) i programske razvojne odrednice Republike Hrvatske koje se izravno odnose na obnovu i razvojem Grada Vukovara do 2020. godine.

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara uputio je 01. studenog 2013. javni poziv svim zainteresiranim subjektima radi podnošenja prijedloga projekata za uvrštavanje u Strategiju obnove i razvoja grada Vukovara 2020, za razdoblje 2014.-2020. godine. Potencijalni podnositelji prijava projekata, primjerice Grad i druge institucije, upoznate su s postupkom prijave putem radnih sastanaka Predsjednice i članova Savjeta, te djelatnika Fonda. Osim toga, javni je poziv objavljen u lokalnim i nacionalnim tiskanim medijima i na web stranici Fonda. Odaziv u roku od 30 dana bio je iznimno dobar i pristiglo je 263 projektnih prijedloga.

U izradi Strategije savjetodavnu pomoć Fondu pružili su suradnici Ekonomskog instituta, Zagreb. Njihova stručna podrška osigurala je da Strategija obnove i razvoja grada Vukovara 2014-2020 bude u skladu s metodologijom koja se koristi u procesu izrade, donošenja i provedbe strateških dokumenata i da zadovoljava načela strateškog upravljanja razvojem.

Strategija obnove i razvoja grada Vukovara 2014.-2020. - Plan i Program obnove i razvoja grada Vukovara za razdoblje 2014.-2020. (dalje u tekstu: Strategija VU 2020) godine strateški je dokument koji slijedi smjernice regionalnog razvitka Republike Hrvatske i Europske Unije naznačene u strateškim dokumentima za razdoblje do 2020. godine i u Zakonu o regionalnom razvoju.

U izradi Strategije VU 2020 poštovana su sva načela struke i metodološki pristup primjeren participativnoj izradi strateških dokumenata. U potpunosti je uvažen kontinuitet razvojnog planiranja, pa je za osnovu izrade ovog strateškog dokumenta uzet Plan i program obnove i razvoja grada Vukovara 2009.-2013. Revidiran je i ažuriran opis dosadašnjeg razvoja, i sadašnje situacije. Analiza stanja po područjima razvoja omogućila je identificiranje snaga, slabosti, prilika i prijetnji koje nadležne institucije mogu unaprijediti ili otkloniti svojim djelovanjem u narednom razdoblju. Na osnovi tako utvrđenih problema izvedeni su ključni ciljevi obnove i razvoja grada Vukovara. Prema kriterijima doprinosa ostvarenju ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara, ocijenjeni su prijedlozi projekata po područjima. Realizacija projekata predstavlja aktivnosti koje treba izvršiti u narednom razdoblju. Za praćenje izvršenja aktivnosti (projekata) koristit će se pokazatelji rezultata, a za praćenje postignuća ciljeva koristit će se pokazatelji ishoda i učinka. Ovakvim pristupom osigurana je strateška usmjerenost Strategije VU 2020, kao i provjerljivost učinaka financiranja na ostvarenje ciljeva obnove i razvoja grada Vukovara.

Strategija VU 2020 predstavlja integrirani strateški razvojni dokument koji objedinjuje ciljeve obnove i razvoja lokalne jedinice i nacionalne razvojne ciljeve Vlade RH na osnovi posebnog Zakona za grad Vukovar, kao i općih strateških razvojnih ciljeva RH i EU. Time, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara (FORGV) kao posebna nacionalna razvojna institucija na lokalnoj razini ima poseban zadatak brinuti o provedbi Strategije VU 2020 u okviru Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara u suglasju s lokalnim stanovništvom i vlastima.

Osnovni elementi svakog strateškog dokumenta, pa tako i Strategije VU 2020, jesu ambiciozno definirana *vizija* kojom se određuje razvojno usmjerenje u daljoj budućnosti, *misija* koja govori o poslanju glavnog provoditelja razvojnog dokumenta, jasno strukturirani *opći i posebni ciljevi* koji se nastoje do 2020. godine postići provedbom odgovarajućih *mjera*, a koje se ostvaruju kroz mnoštvo *aktivnosti u vidu projekata, programa i zadataka*. Vizija, misija i hijerarhija ciljeva s mjerama Strategije VU 2020 predstavljena je u nastavku:

**VIZIJA** obnove i razvoja grada Vukovara u daljnjoj budućnosti:

*„Vukovar – Grad u kojem sve generacije rado i dobro žive“*

**MISIJA** Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara u postizanju vizije i ciljeva:

*„Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara priprema i koordinira provedbu Strategije VU 2020, te financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.“*

**OPĆI STRATEŠKI CILJ**

*„U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj.“*



## POSEBNI CILJEVI

### 1. Gospodarstvo

*„Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara“*

### 2. Društvo

*„Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara“*

### 3. Prostor i okoliš

*„Uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara“*

### 4. Zdravstvo i socijalna skrb

*„Sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice“*

### 5. Branitelji i obitelji

*„Trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima“*

## MJERE

### 1. Gospodarstvo

1.1. *Snažna potpora malom i srednjem poduzetništvu putem poticaja, poduzetničke infrastrukture i programa financiranja*

1.2. *Smanjen deficit na tržištu rada aktivnim mjerama obrazovanja i privlačenjem stručnih kadrova*

1.3. *Programi i projekti razvoja gospodarstva usklađeni su i provode se koordinirano u suradnji svih partnerskih institucija*

1.4. *Stvaranje preduvjeta za reindustrijalizaciju*

### 2. Društvo

2.1. *Postignuta viša razina standarda opremljenosti odgojno-obrazovnih ustanova*

2.2. *Potaknuto cjeloživotno učenje i usklađeni obrazovni programi s potrebama tržišta rada*

2.3. *Unaprijeđena kvaliteta života mladih u gradu Vukovaru*

2.4. *Kontinuiran razvoj kulture, sporta i civilnog sektora*

2.5. *Očuvanje vrijednosti nacionalnih manjina*

### 3. Prostor i infrastruktura

3.1. *Postojeći stambeni fond stavljen u funkciju te povećana raspoloživosti stambenog prostora za privlačenje stanovništva sa deficitarnim zanimanjem*

3.2. *Prometna i komunalna infrastruktura održavana i modernizirana*

3.3. *Luka Vukovar modernizirana i povećani kapaciteti*

3.4. *Ojačana svijest o zaštiti okoliša u gradu Vukovaru*

#### 4. Socijalna skrb i zdravstvo

- 4.1. *Kvalitetna zdravstvena skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove*
- 4.2. *Kvalitetna socijalna skrb pružena korisnicima u odgovarajuće opremljenim objektima uz kvalificirane kadrove*

#### 5. Branitelji i obitelji

- 5.1. *Unaprijeđena kvaliteta života branitelja i njihovih obitelji*
- 5.2. *Kontinuirano promicanje vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru*

Kako bi se mogla pratiti provedba Strategije, potrebni su pokazatelji i mjerila pomoću kojih se može utvrditi, da li su postavljeni ciljevi postignuti. U tu svrhu potrebno je za svaki cilj i mjeru definirati barem jedna pokazatelj, opisati ga, odrediti mjernu jedinicu, ustanoviti polaznu vrijednosti (vidi analizu stanja), te odrediti što realniju ciljanu vrijednosti. Sustav pokazatelja treba pratiti hijerarhiju ciljeva, što znači da će *pokazatelji učinka* na razini općeg cilja biti općenitiji, obuhvatniji i vjerojatno dostupni tek nakon dužeg vremenskog razdoblja. *Pokazatelji ishoda* potrebni za mjerenje postignuća posebnih ciljeva i mjera biti će konkretniji, više vezani za korištenje rezultata i dobara stvorenih kroz provedene projekte i biti će dostupni ubrzo nakon njihove provedbe. *Pokazatelji rezultata* izravno su vezani za provedbu konkretnih projekata, te ih nije moguće definirati prije nego što projekti budu pripremljeni u cijelosti. Iz tog razloga su ovdje za potrebe praćenja provedbe i evaluacije strategije u srednjem i dugom roku formulirani samo pokazatelji učinka i ishoda, a pokazatelji rezultata pratit će se na razini realizacije pojedinih projekata na godišnjoj razini.

#### **Pokazatelji učinka (na razini ostvarenja Općeg cilja)**

| Opis pokazatelja                                                                                                           | Mjerna jed. | Polazna vrijednost (2008.-2013.) | Ciljana vrijednost (2014.- 2020.) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Opći cilj:</b> <i>U gradu Vukovaru osigurani su preduvjeti za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj.</i>             |             |                                  |                                   |
| Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika                                               | %           | 26%                              | 50%                               |
| Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata | %           | -                                | 50%                               |
| Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)                                          | %           | 70%                              | 30%                               |
| Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)                                         | %           | 70,63% (skupina II)              | 80% (skupina III)                 |

**Pokazatelji ishoda (na razini ostvarenja Posebnih ciljeva i Mjera)**
**1. Konkurentno i održivo gospodarstvo i poduzetništvo grada Vukovara**

| Opis pokazatelja                                                                             | Mjerna jed. | Polazna vrijednost (2008.-2013., stanje krajem razdoblja) | Ciljana vrijednost (2014.- 2020., stanje krajem razdoblja) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu                       | broj        | 164<br>(PIP cilj 1.1, realizacija 4-godišnje razdoblje)   | 350<br>(realizacija kroz 7- godišnje razdoblje)            |
| Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte                                       | broj        | 525<br>(PIP podcilj 1.1)                                  | 1000<br>(realizacija kroz 7- godišnje razdoblje)           |
| Provedeni kompleksni programi i projekti gospodarskog razvoja s više partnerskih institucija | broj        | 1                                                         | 10                                                         |

**2. Izgrađenom društvenom infrastrukturom ojačan društveni kapital grada Vukovara**

| Opis pokazatelja                                                                              | Mjerna jed. | Polazna vrijednost (2008.-2013., stanje krajem razdoblja) | Ciljana vrijednost (2014.- 2020., stanje krajem razdoblja) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Sufinancirani projekti opremanja odgojno-obrazovnih ustanova                                  | broj        | 3                                                         | 10 projekata                                               |
| Stipendije i sufinancirani projekti usklađivanja obrazovnih programa s potrebama tržišta rada | broj        | 125 stipendija<br>1 projekt                               | 300 stipendija<br>10 projekata                             |
| Udio mladih zaposlenika (15-29) u ukupnom broju zaposlenih                                    | %           | 32,4%                                                     | +15% u odnosu na polaznu vrijednost                        |
| Sufinancirani projekti razvoja kulture, sporta i civilnog sektora                             | broj        | 21 projekt<br>(PIP, podcilj 2.3 i 2.4)                    | 50 projekata                                               |

**3. Uravnotežen urbani i ruralni razvoj grada Vukovara**

| Opis pokazatelja                       | Mjerna jed. | Polazna vrijednost (2008.-2013., stanje krajem razdoblja) | Ciljana vrijednost (2014.- 2020., stanje krajem razdoblja) |
|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Stanovi iz stambenog fonda za obnoviti | broj        | 366 stanova iz stambenog fonda                            | 0                                                          |

|                                                                                 |      |                                                                                |      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| Osigurano stanovanje za kadrove koji se zapošljavaju u deficitarnim zanimanjima | %    | 0                                                                              | 100% |
| U cijelosti/djelomično provedeni projekti prometne i komunalne infrastrukture   | broj | 38                                                                             | 70   |
| Realizacija ulaganja u modernizaciju i povećanje kapaciteta luke Vukovar        | %    | -<br><i>(100% realizacija projekta rekonstrukcije luke – PIP podcilj 3.4.)</i> | 100% |
| Sufinancirani projekti u području zaštite okoliša                               | broj | 1                                                                              | 10   |

#### 4. Sustav zdravstva i socijalne skrbi moderniziran prema potrebama zajednice

| Opis pokazatelja                                                        | Mjerna jed.                                                                      | Polazna vrijednost (2008.-2013.) | Ciljana vrijednost (2014.- 2020.) |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu        | Ocjena korisnika<br>(1 nedovoljno, 2 dovoljno, 3 dobro, 4 vrlo dobro, 5 odlično) | -                                | 4 vrlo dobro                      |
| Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u socijalnoj skrbi |                                                                                  | -                                | 4 vrlo dobro                      |

#### 5. Trajno očuvan spomen na Vukovar-Grad heroj i briga o stradalnicima

| Opis pokazatelja                                                     | Mjerna jed. | Polazna vrijednost (2008.-2013.) | Ciljana vrijednost (2014.- 2020.) |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Projekti unapređenja kvalitete života branitelja i njihovih obitelji | broj        | 0                                | 20                                |
| Projekti promicanja vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru    | broj        | 6                                | 15                                |

#### Pokazatelji rezultata (Output indikatori)

Mjerenje i praćenje realizacije konkretnih aktivnosti moguće je jedino ako su unaprijed definirani pokazatelji rezultata za svaki projekt koji će se provoditi u kontekstu Strategije VU 2020. Pokazatelji rezultata biti će naznačeni u svakom projektnom prijedlogu i navedeni u ugovoru o (su)financiranju. Za potrebe praćenja realizacije Strategije VU 2020 predlaže se, da se svake godine popišu pokazatelji rezultata sukladno odabranom skupu projekata i aktivnosti (npr. odobrene tehničke pomoći) koji će se provoditi predmetne godine. Pokazatelji rezultata sastavni su dio godišnjeg izvješća o praćenju realizacije Strategije VU 2020.

## USKLAĐENOST SA STRATEGIJAMA RH I EU

*Strateški okvir za razvoj za razdoblje 2006. – 2013. (SOR) i Okvir za usklađenost strategija (OUS) 2007. – 2013.* bile su glavne nacionalne strategije koje su se bavile pitanjima konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva u pretpristupnom razdoblju. Predmetni dokumenti usklađeni su sa Strategijom održivog razvoja EU-a. Glavni prioriteti utvrđeni u OUS-u i IPA Operativnom programu „Regionalna konkurentnost“ nastavljaju se provoditi i nakon ulaska RH u EU. U svrhu razvoja potencijala hrvatskih regija i jačanja njihove konkurentnosti, podrška regionalnom razvoju usmjerena je na korištenje vlastitih resursa i njihovih komparativnih prednosti. Očekuje se da će to pridonijeti rastu gospodarstva kroz diversifikaciju osnove gospodarske aktivnosti i podršku održivom razvoju, dok se istovremeno smanjuju regionalne razlike i depopulacija pogođenih regija.

*Nacionalnom klasifikacijom prostornih jedinica za statistiku (NUTS) iz 2012.* uvedena je podjela na dvije prostorne jedinice za statistiku 2. razine - Jadransku Hrvatsku i Kontinentalnu Hrvatsku, te je sukladno tome izrađena nova karta regionalnih potpora (Odluka o karti regionalni potpora (NN19/13 i 155/13)) temeljem koje maksimalni intenzitet regionalnih potpora za velike poduzetnike u obje prostorne jedinice iznosi 40 posto, a za male i srednje poduzetnike može se povećati za 10 odnosno 20 posto. Postojanje regionalne karte uvjet je za dodjelu regionalnih državnih potpora koje se u Hrvatskoj, kao i u EU, dodjeljuju ponajprije za poticanje početnih ulaganja u svrhu gospodarskog napretka područja s neuobičajeno niskim životnim standardom ili velikom nezaposlenosti.

Od 1.7.2013. cjelokupni prostor Republike Hrvatske prihvatljiv je za cilj Konvergencije (Cilj 1.) Kohezijske politike EU, jer su obje hrvatske NUTS 2 regije manje razvijene u odnosu na prosjek EU-27. U tom smislu, sve hrvatske županije bit će pozvane sudjelovati u predloženim aktivnostima, uzimajući u obzir da budući razvoj opće konkurentnosti neće biti moguć bez sudjelovanja najrazvijenijih hrvatskih regija.

*Nacionalni strateški referentni okvir 2013. (NSRO)* predstavlja krovni programski dokument kojim se utvrđuju prioriteti korištenja sredstava iz strukturnih instrumenata Europske unije (Europski fond za regionalni razvoj, Europski socijalni fond i Kohezijski fond). Dokument pokriva razdoblje od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine, kada završava financijska perspektiva EU (2007–2013) te predstavlja okvir za utvrđivanje opsega i sadržaja operativnih programa. Projekti koji će se financirati moraju biti provedeni do kraja 2016. godine (pravilo N+3). NSRO 2013. usmjeren je na 4 ključna sektora za razvoj, koji predstavljaju nastavak III. i IV. komponente pretpristupnog programa IPA, a to su: promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala. Operativni programi koji proizlaze iz NSRO 2013. vezani su za ova četiri sektora, a definiraju prioritete koji će se u okviru spomenutih sektora financirati u referentnom razdoblju. Za cilj konvergencije dostupno je 438,2 milijuna eura, a za cilj Europske teritorijalne suradnje: 11,2 milijuna eura koji se u RH ostvaruje kroz programe prekogranične suradnje s državama koje graniče s RH.

Nacionalno sufinanciranje strukturne pomoći EU-a bit će osigurano iz sredstava državnog proračuna, ostalih nacionalnih javnih sufinanciranja, proračuna gradova i općina i vlastitih sredstava korisnika. Europska komisija će prenijeti sredstva strukturne pomoći EU-a na zaseban bankovni račun otvoren posebno za svaki fond kod Hrvatske narodne banke kojim

upravlja Državna riznica Ministarstva financija. Ta će sredstva biti prenijeta na jedinstveni račun riznice koji se nalazi u Hrvatskoj narodnoj banci. Ta će sredstva biti prenijeta korisnicima pomoću financijskog informacijskog sustava Državne riznice (STFIS).

*OP Regionalna konkurentnost 2007-2013*, između ostalog, opisuje postupke mobilizacije i kruženja financijskih tijekova radi osiguranja njihove transparentnosti za vrijeme provedbe Operativnih programa, a koji je zajednički za sve strukturne pomoći EU-a koje se provode u Hrvatskoj u skladu s Ciljem konvergencije, te će stoga biti jednako tako primijenjen na sve Operativne programe. Mogući korisnici su poslovni subjekti, visokoškolske ustanove, istraživačke ustanove, JLP(R)S, javna tijela ili udruge. Sredstva OP Regionalne konkurentnosti dodjeljivati će se u skladu s propisima koji se odnose na državne potpore i koji su na snazi u vrijeme dodjele sredstava. Usklađenost pojedinih mjera unutar Operativnog programa s pravilima o državnim potporama te njihov odnos prema konkretnom programu državnih potpora definirani su u provedbenim dokumentima. Prilikom provedbe OP-a, uzet će se u obzir pravila koji uređuju unutarnje tržište, a posebice pravila o javnoj nabavi, koja su također određena i u Direktivama 2004/18/EZ i 2004/17/EZ, kao i odgovarajućim odredbama Ugovora o EU.

*Strateški plan za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 2012. –2014.* usklađen je sa Zakonom o poticanju malog gospodarstva za EU, a sadrži ciljeve koji utvrđuju konkurentno, okolišno i socijalno odgovorno gospodarstvo zasnovano na znanju i okrenuto izvozu koje osigurava rast tržišta s dodanom vrijednosti, nova i dobro plaćena radna mjesta i bolje i pravednije društvo.

*Program bespovratne pomoći za malo i srednje poduzetništvo* predstavlja važno sredstvo za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva unutar predmetnog tematskog prioriteta Nacionalnog strateškog referentnog okvira (2013.). Malo i srednje poduzetništvo će se financirati kroz bespovratna sredstva za prijenos i uvođenje novih inovativnih tehnologija, razvoj novih proizvoda, višu kvalitetu proizvodnje, proizvodnju s visokom dodanom vrijednosti i proizvodnju koja je manje zahtjevnja za potrošnju energije i sirovina. Neposredna podrška malim i srednjim poduzetnicima bit će provedena s naglaskom na poticanje ulaganja u aktivnosti usmjerene prema izvozu, jačanje poslovnog sektora kroz provedbu poslovnih start-up inicijativa, omogućavanje inovativnih ekoloških rješenja i optimizaciju energije i efikasnosti izvora, povećanje razina produktivnosti, povećanje ulaganja u društva u proizvodnom sektoru i uvođenje rezultata istraživanja i razvoja u proizvodnju kroz povezivanje poduzetničkog, znanstvenog (obrazovnog) i javnog sektora (tzv. trostruki helix) i povezivanje u interesne asocijacije. Potpora obuhvaća sve vidove konkurentnosti: produktivnost, kvalitetu, privlačnost potrošačima i marketinšku podršku radi pomoći u izlasku na nova tržišta (sa stanovišta prostora i potražnje).

Ciljevi Strategije VU 2020 sadržajno su usklađeni s navedenim strateškim dokumentima, a na operativnoj razini će se svaki predlagatelj projekta morati osvrnuti i na relevantne programske dokumente, navedene prioritete i mjere te pomno pratiti pojedine natječajne procedure. Isto se odnosi i na buduće strateške razvojne dokumente koji se donose na razini Republike Hrvatske, kako u okviru provedbe nacionalnih razvojnih ciljeva tako i onih usklađenih na međunarodnoj razini uključujući Europsku Uniju.

**REALIZACIJA PROJEKATA IZ FINANCIJSKOG PLANA FORGV ZA 2019. GODINU**
**A. PRIHODI**

U državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu za obnovu i razvoj Vukovara planirano je 60.005.700,00 kn.

| Državni proračun RH                                 | Proračun za 2019.    | Projekcija proračuna za 2020. | Projekcija proračuna za 2021. |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara</b> |                      |                               |                               |
| A900002 Administracija i upravljanje                | 1.305.700,00         | 1.305.700,00                  | 1.305.700,00                  |
| K900001 Razvojni projekti Vukovara                  | 58.700.000,00        | 72.700.000,00                 | 72.700.000,00                 |
| <b>UKUPNO DRŽAVNI PRORAČUN RH</b>                   | <b>60.005.700,00</b> | <b>74.005.700,00</b>          | <b>74.005.700,00</b>          |

**Plan prihoda s realizacijom Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara za 2019. godinu**

|   | PRIHODI                            | PLAN 2019            | Realizacija          |
|---|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1 | Državni proračun RH                | 60.005.700,00        | 59.623.732,41        |
| 2 | Naplata garancije                  | 1.821.700,00         | 1.821.700,00         |
|   | <b>UKUPNO DRŽ.PRORAČUN RH</b>      | <b>61.827.400,00</b> | <b>61.445.432,41</b> |
| 3 | Manjak prihoda iz prethodne godine | -61.030,87           | -61.030,87           |
|   | <b>UKUPNO PRIHODI 2019.</b>        | <b>61.766.369,13</b> | <b>61.384.401,54</b> |

| POZICIJA                                | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA                                         | PLANIRANO            | OSTVARENO            | INDEKS        |
|-----------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>UKUPNO PRIHODI / PRIMICI</b>         |            |                                                                   | <b>61.766.369,13</b> | <b>61.384.401,54</b> | <b>99,38%</b> |
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN RH</b>        |            |                                                                   | <b>60.005.700,00</b> | <b>59.623.732,41</b> | <b>99,36%</b> |
| P0001                                   | 671110     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja | 60.005.700,00        | 59.623.732,41        | 99,36 %       |
| <b>Izvor OSTALO</b>                     |            |                                                                   | <b>1.821.700,00</b>  | <b>1.821.700,00</b>  | <b>100%</b>   |
| P0002                                   | 683110     | Ostali prihodi                                                    | 1.821.700,00         | 1.821.700,00         | 100%          |
| <b>Izvor MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b> |            |                                                                   | <b>-61.030,87</b>    | <b>-61.030,87</b>    | <b>100 %</b>  |
| P0003                                   | 691110     | Raspored prihoda                                                  | -61.030,87           | -61.030,87           | 100 %         |



**B) RASHODI**
**PROGRAMI OBNOVE I RAZVOJA GRADA VUKOVARA ZA 2019. GODINU S REALIZACIJOM**

| B         | RASHODI                                                                                 | PLAN 2019            | Realizacija          | Ostvarenje plana / % |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>B1</b> | <b>PROJEKTI FORGV</b>                                                                   |                      |                      |                      |
| 1         | Sufinanciranje gospodarskih projekata                                                   | 5.201.796,07         | 5.201.796,07         | 100,00%              |
| 2         | Plivalište Vukovar - održavanje                                                         | 3.000.000,00         | 2.999.970,74         | 100,00%              |
| 3         | CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar                                 | 821.988,34           | 821.988,34           | 100,00%              |
| 4         | Franjevački samostan - KK.06.1.1.01.0081                                                | 417.332,94           | 417.332,94           | 100,00%              |
| 5         | Izrada projektnih dokumentacija                                                         | 963.937,50           | 963.937,50           | 100,00%              |
| 6         | Rekonstrukcija sportskih objekata JU SOV                                                | 2.293.047,35         | 2.283.870,66         | 99,60%               |
| 7         | Plivalište Vukovar - otklanjanje nedostataka nakon izvedenih radova                     | 2.180.986,13         | 2.180.984,64         | 100,00%              |
| 8         | Izgradnja župne crkve Sv.Josipa Radnika u Vukovaru                                      | 500.000,00           | 500.000,00           | 100,00%              |
| 9         | Sufinanciranje participacije za odobrene projekte iz EU fondova                         | 618.074,31           | 613.364,79           | 99,24%               |
| 10        | Sufinanciranje participacija – Energ.obnova zgrade Društva "Naša djeca"                 | 223.211,02           | 215.594,89           | 96,59%               |
| 11        | Sredstva po odobrenju predsjed. Fonda                                                   | 104.014,00           | 100.000,00           | 96,14%               |
| 12        | Sredstva za poslovanje Fonda                                                            | 1.244.669,13         | 1.040.688,80         | 83,61%               |
| 13        | Srpska pravoslavna općina Vukovar - izgradnja i opremanje parohijskog centra u Vukovaru | 288.141,89           | 288.141,89           | 100,00%              |
| 14        | Srpski dom - izgradnja dvorišne zgrade s uređ.okoliša                                   | 1.090.454,61         | 1.090.454,61         | 100,00%              |
| 15        | Turistička zajednica Grada Vukovara – sufinanciranje turističkog vodiča Vukovara        | 54.875,00            | 54.875,00            | 100,00%              |
|           | <b>UKUPNO B1</b>                                                                        | <b>19.002.528,29</b> | <b>18.773.000,87</b> | <b>98,79%</b>        |
| <b>B2</b> | <b>PROJEKTI GRADA VUKOVARA</b>                                                          |                      |                      |                      |
| 1         | Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara                          | 2.331.486,00         | 2.250.052,05         | 96,51%               |
| 2         | Otkup k.č. 1, 4, 5, 6, 15 i 17 k.o. Vukovar                                             | 13.289.028,62        | 13.289.028,62        | 100,00%              |
| 3         | Trg Dražena Petrovića - izgradnja                                                       | 4.417.567,49         | 4.417.567,49         | 100,00%              |
| 4         | Terapijska zajednica "Biram novi život"                                                 | 900.000,00           | 900.000,00           | 100,00%              |
| 5         | Rekonstrukcija poslovne zgrade HGSS                                                     | 285.773,40           | 285.773,40           | 100,00%              |
| 6         | Župa sv. Josipa Radnika - Elektrifikacija zvona Lipovača                                | 24.000,00            | 24.000,00            | 100,00%              |
| 7         | Sufinanciranje produkcije "Vučedolske tajne" - dokumentarno-igrani serijal              | 600.000,00           | 600.000,00           | 100,00%              |
| 8         | Vrhunsko vukovarsko – brendiranje                                                       | 280.000,00           | 280.000,00           | 100,00%              |
| 9         | World peace gong - izgradnja platoa i postavljanje skulpture                            | 949.250,00           | 949.250,00           | 100,00%              |
| 10        | Ulica Ive Tijardovića -rekonstrukcija ceste, parkirališta, nogostupa i javne rasvjete   | 2.025.566,59         | 2.025.566,59         | 100,00%              |
| 11        | Županijska ulica-odvojak- izgradnja                                                     | 780.000,00           | 780.000,00           | 100,00%              |
| 12        | Dunavska ulica – sanacija                                                               | 1.500.000,00         | 1.500.000,00         | 100,00%              |



|    |                                                                                      |                      |                      |               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 13 | Vodotoranj izgradnja - dodatna sredstva                                              | 2.000.000,00         | 2.000.000,00         | 100,00%       |
| 14 | Spust Dunav - Sotin - sanacija                                                       | 462.000,00           | 461.581,89           | 99,91%        |
| 15 | Semaforizacija križanja Olajnica – izgradnja                                         | 363.000,00           | 362.048,75           | 99,74%        |
| 16 | Trg Trpinjska cesta – uređenje                                                       | 1.150.000,00         | 1.150.000,00         | 100,00%       |
| 17 | Parkiralište Hrvatskog zrakoplovstva - sanacija                                      | 1.200.000,00         | 1.200.000,00         | 100,00%       |
| 18 | Izrada projektne dokumentacije - dekorativna rasvjeta dizalica - Luka Vukovar        | 65.000,00            | 64.000,00            | 98,46%        |
| 19 | Ulica Vlahe Bukovca - sanacija                                                       | 320.000,00           | 320.000,00           | 100,00%       |
| 20 | Trg Slavija-sanacija                                                                 | 1.268.556,40         | 1.268.556,40         | 100,00%       |
| 21 | Spoj ulica Kralja Petra Krešimira i 12 redarstvenika - izgradnja                     | 603.510,34           | 603.510,34           | 100,00%       |
| 22 | Sanacija javne rasvjete - 3 ulice                                                    | 1.440.000,00         | 1.440.000,00         | 100,00%       |
| 23 | Izgradnja javne rasvjete -Samostanska i Gajeva                                       | 50.000,00            | 49.822,63            | 99,65%        |
| 24 | Izgradnja javne rasvjete - D2                                                        | 315.000,00           | 311.101,25           | 98,76%        |
| 25 | Izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija ulice 204. vukov. brigade            | 86.250,00            | 86.250,00            | 100,00%       |
| 26 | Lovačko društvo Zrinski                                                              | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00%       |
| 27 | HNK "Lipovača" - postavljanje opreme za navodnjavanje i postavljanje zaštitne ograde | 150.000,00           | 149.989,38           | 99,99%        |
| 28 | Energetska obnova dječjeg vrtića Borovo naselje                                      | 1.060.000,00         | 1.060.000,00         | 100,00%       |
| 29 | Održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa u Gradu Vukovaru                          | 2.279.852,00         | 2.279.852,00         | 100,00%       |
| 30 | Sanacija cestovne odvodnje - BIC                                                     | 475.000,00           | 472.730,75           | 100,00%       |
| 31 | Sanacija ceste - Voćarska                                                            | 310.000,00           | 310.000,00           | 100,00%       |
| 32 | Sanacija ceste Nad prugom                                                            | 210.000,00           | 210.000,00           | 100,00%       |
| 33 | Postava spomenika - Otac i sin                                                       | 50.000,00            | 50.000,00            | 100,00%       |
| 34 | Nabava i sadnja ukrasnih trešnji                                                     | 63.000,00            | 63.000,00            | 100,00%       |
| 35 | Nabava blagdanske rasvjete                                                           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100,00%       |
| 36 | Sanacija ceste u ulici Dobra voda                                                    | 660.000,00           | 660.000,00           | 100,00%       |
| 37 | Postavljanje protupožarnih hidranata na području grada Vukovara                      | 200.000,00           | 198.750,00           | 100,00%       |
| 38 | Nabava opreme za provođenje zimske službe – Komunalac d.o.o.                         | 400.000,00           | 400.000,00           | 100,00%       |
|    | <b>UKUPNO B2</b>                                                                     | <b>42.763.840,84</b> | <b>42.672.431,54</b> | <b>99,79%</b> |
|    | <b>UKUPNO B1+B2</b>                                                                  | <b>61.766.369,13</b> | <b>61.445.432,41</b> | <b>99,48%</b> |

## **B1) PROJEKTI FONDA 2019.g.**

### **1. Program sufinanciranja gospodarskih projekata**

Temeljem čl. 2 i čl. 12 Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara i Odluke Upravnog odbora Urbroj: 563-UO/16-024, Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara objavio je 01.05.2016. godine Javni poziv za PROGRAM SUFINANCIRANJA GOSPODARSKIH PROJEKATA U GRADU VUKOVARU na web stranici Fonda i Vukovarskim novinama.

Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika **bespovratnih sredstava** iz Programa sufinancirana gospodarskih subjekata utvrđenih u proračunu FONDA-a za 2019. godinu.

Ovim se Programom provode poticajne mjere radi brže obnove i razvoja Grada Vukovara definirane Zakonom o obnovi i razvoju Grada Vukovara. Djelovanje FONDA ZA OBNOVU I RAZVOJ GRADA VUKOVARA doprinosi obnovi javnih i kulturnih objekata, obnovi i izgradnji infrastrukture, te obnovi i oživljavanju gospodarstva. Radi nastavka ostvarivanja **općeg cilja** ubrzane ekonomske revitalizacije u Gradu Vukovaru i jačanja konkurentnosti gospodarskih subjekata FOND nastavlja s aktivnostima koji doprinose ostvarenju **posebnih ciljeva** koji uključuju sljedeće:

- ubranu obnovu građevinskih objekata i objekata infrastrukture u funkciji poduzetništva
- tehničko-tehnološku modernizaciju i proširenje postojećih kapaciteta
- pokretanje novih poduzetničkih aktivnosti i razvoj poduzetništva s ciljem postizanja boljih poslovnih rezultata i mogućnosti izlaska na strana tržišta
- promicanje zelenog gospodarstva, energetske učinkovitosti i ekoloških standarda u proizvodnim procesima te povećanje razvojnih potencijala u skladu s eko i drugim međunarodnim standardima, te
- zadržavanje postojećih i stvaranje novih radnih mjesta.

Financijska potpora FONDA obuhvaća sve vrste gospodarskih aktivnosti koje doprinose ostvarenju gore navedenih posebnih ciljeva. Od posebnog su značaja i dodatno se vrednuju gospodarski projekti koji imaju dodanu vrijednost što se očituje kroz zapošljavanje i održavanje postojećeg broja zaposlenih, najbolje prakse, osiguravaju kvalitetnije proizvode, poboljšanje eko standarda u proizvodnom procesu ili dokazuju osjetljivost o socijalno ugroženim kategorijama stanovništva, potrebama osoba s invaliditetom, zapošljavanju mladih, promiču jednake mogućnosti i zaštitu.

Nakon administrativne provjere i provjere prihvatljivosti, ocjena projektnog prijedloga i provjere proračuna projekta od strane vanjskih neovisnih evaluatora, projekti su predloženi za dodjelu bespovratne potpore.

U 2019. godini MRRFEU, Samostalna služba za unutarnju reviziju, provela je reviziju procesa sufinanciranja gospodarskih projekata. Prema konačnom izvješću od dana 06.05.2019. godine stručno revizijsko mišljenje o sustavu unutarnjih kontrola za proces sufinanciranja gospodarskih projekata, kakvog je uspostavio Fond, je zadovoljavajuće, a

nedostaci koji su utvrđeni i dane preporuke su prihvaćeni i procesi su ažurirani za buduće razdoblje.

Povjerenstvo za ocjenjivanje projektnih prijedloga i predlaganje uvjeta i načina dodjeljivanja sredstava Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara na temelju izloženih ocjena donijelo je odluku o odobrenju projektnih prijedloga, te su dodijeljene 46 potpore ukupne vrijednosti 5.201.796,07 kn.

| RBR | Naziv prijavitelja   | Naziv projekta                                                                                                              | Odobrena potpora |
|-----|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | OBRT HIDRIJA         | Nabava opreme za postavljanje limenih krovova i elemenata                                                                   | 89.784,94        |
| 2   | OBRT STUDIO HM       | Jačanje konkurentnosti obrt Studio HM                                                                                       | 84.190,63        |
| 3   | OBRT MISTEKS         | Povećanje energetske učinkovitosti obrta Misteks                                                                            | 17.113,00        |
| 4   | FORDI D.O.O.         | Ulaganje u opremu i prostor                                                                                                 | 400.000,00       |
| 5   | OBRT CRNJAC          | Tehnološka modernizacija obrta za povećanje konkurentnosti                                                                  | 91.139,80        |
| 6   | VUKOVARŠPED D.O.O.   | Ulaganje u unapređenje usluge kroz opremu za servisiranje motornih vozila                                                   | 175.262,39       |
| 7   | BETONICA D.O.O.      | Kupovina opreme                                                                                                             | 125.298,49       |
| 8   | OBRT ELEKTRO-MUSULIN | Povećanje kvalitet usluge i konkurentnosti ulaganjem u opremu                                                               | 95.141,30        |
| 9   | VRŠKE D.O.O.         | Proširenje turističke usluge - opremanje smještajnih kapaciteta                                                             | 220.449,25       |
| 10  | SVETI JURAJ D.O.O.   | Proširenje kapaciteta i smještaja - adaptacija i opremanje                                                                  | 400.000,00       |
| 11  | OBRT GONDOLA         | Opremanje obrta                                                                                                             | 19.310,50        |
| 12  | OBRT ZGUSRIM         | Opremanje i edukacije                                                                                                       | 22.078,36        |
| 13  | DOM MAGNOLIJA ROSA   | Proširenje kapaciteta palijativne skrbi                                                                                     | 395.186,39       |
| 14  | OBRT TAO             | IKT i opremanje sa pripremom proširenja djelatnosti                                                                         | 80.522,62        |
| 15  | OBRT WALK-MEDIA      | Unapređenje poslovanja obrta Walk-Media                                                                                     | 13.703,24        |
| 16  | NONIJ D.O.O.         | Nabava softvera za tvrtku Nonij d.o.o. Vukovar                                                                              | 13.325,00        |
| 17  | OBRT NADA            | Uređenje i opremanje ugostiteljskog obrta Nada                                                                              | 68.096,27        |
| 18  | KLINOVSKI D.O.O.     | Opremanje za proširenje djelatnosti                                                                                         | 23.453,57        |
| 19  | PROFING D.O.O.       | Ulaganje u informatičku opremu tvrtke Profing d.o.o.                                                                        | 26.669,12        |
| 20  | TENSIT d.o.o.        | Poboljšanje poslovne djelatnosti tvrtke Tensit.com                                                                          | 44.982,23        |
| 21  | SMILJANIĆ D.O.O.     | Ulaganje u tehnološki razvoj Smiljanić d.o.o. Vukovar                                                                       | 245.278,25       |
| 22  | OBRT STARI GRAD      | Ulaganje u povećanje proizvodnih kapaciteta kupovinom novog stroja za proizvodnju plastične ambalaže kapaciteta 120 kg/satu | 227.596,00       |

|    |                                     |                                                                                                                                               |                     |
|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 23 | AUTO ŠKOLA DUNAV                    | Poboljšanje poslovne djelatnosti obrta Dunav-Vukovar                                                                                          | 100.000,00          |
| 24 | CERERA AGRO D.O.O.                  | Proširenje poslovanja tvrtke Cerera agro                                                                                                      | 67.148,03           |
| 25 | VODOTORANJ D.O.O.                   | Ulaganje u dodatnu opremu, strojeve i alat za povećanje konkurentnosti tvrtke Vodotoranj te ulaganje u uredske prostorije, skladište i okoliš | 141.595,79          |
| 26 | OBRT BOROVO GRAF                    | 10 koraka naprijed                                                                                                                            | 93.034,82           |
| 27 | VETERINARSKA STANICA VUKOVAR D.O.O. | Opremanje organizacijskih jedinica visoko tehnološkom opremom i stručno usavršavanje zaposlenika u svrhu proširenja kapaciteta rada           | 102.173,39          |
| 28 | GOTIVA J.D.O.O.                     | Proširenja turističke ponude - novi smještajni kapaciteti                                                                                     | 241.132,98          |
| 29 | CERTIFIKAT D.O.O.                   | Daljnje ulaganje u modernizaciju kupovinom strojeva i opreme za proizvodnju mikrobioloških pripravaka                                         | 100.000,00          |
| 30 | AUTOGASARIUS D.O.O.                 | Ulaganje u opremu za servisiranje motornog i teretnog programa te autopraonice u GZ Vukovar                                                   | 100.000,00          |
| 31 | RICOSTA CROATIA D.O.O.              | Proširenje proizvodnje dječje obuće                                                                                                           | 192.284,93          |
| 32 | OBRT NS SERVIS                      | Optimizacija poslovanja obrta NS Servis                                                                                                       | 21.602,42           |
| 33 | MALI KRAJ D.O.O.                    | Mali kraj u turizmu                                                                                                                           | 258.623,93          |
| 34 | BAUDER D.O.O.                       | Ulaganje u IT opremu i marketinške aktivnosti                                                                                                 | 87.530,71           |
| 35 | AUTO MARKOVIĆ                       | Poboljšanje poslovne djelatnosti obrta Auto Marković                                                                                          | 100.000,00          |
| 36 | OBRT 032                            | Ulaganje u nekretninu obrta 032                                                                                                               | 127.500,00          |
| 37 | PROMA J.D.O.O.                      | Ulaganje u proširenje ugostiteljske ponude u objektu Vukovarskopub                                                                            | 51.538,42           |
| 38 | VENIMIL J.D.O.O.                    | Ulaganje u objekt za pružanje ugostiteljskih usluga u cilju povećanja turističke ponude u gradu Vukovaru                                      | 47.901,71           |
| 39 | ZELENA TERASA D.O.O.                | Opremanje tvrtke Zelena terasa d.o.o.                                                                                                         | 23.897,36           |
| 40 | OBRT JOCO                           | Poboljšanje poslovne djelatnosti obrta Joco                                                                                                   | 17.991,51           |
| 41 | OBRT CITY                           | Ulaganje u opremu i preuređenje prostora                                                                                                      | 10.407,21           |
| 42 | EKO VUKOVARSKA ZADRUGA ZA USLUGE    | Kupnja opreme za unapređenje poslovanja                                                                                                       | 34.079,67           |
| 43 | TEHNO AUTOMATIKA D.O.O.             | Modernizacija poslovanja tvrtke Tehno automatika d.o.o.                                                                                       | 39.722,56           |
| 44 | TIME J.D.O.O.                       | Unapređenje poslovanja Time j.d.o.o.                                                                                                          | 18.767,74           |
| 45 | BONENO D.O.O.                       | Ulaganje u proširenje aktivnosti web shop trgovine                                                                                            | 72.681,54           |
| 46 | BIJUK-CNT D.O.O.                    | Proširenje kapaciteta tvrtke Bijuk CNT                                                                                                        | 273.600,00          |
|    | <b>UKUPNO</b>                       |                                                                                                                                               | <b>5.201.796,07</b> |

**REKAPITULACIJA PROGRAMA SUFINANCIRANJA 2015.-2019.**

| Godina        | Ukupni plan FORGV     | Program sufinanciranja | Povećanje plana za PSG | Postotak PSG u uk.planu | Broj odobrenih zahtjeva | Ukupni iznos odobrenih zahtjeva | Prosjek po zahtjevu |
|---------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 2015.         | 41.324.325,70         | 2.000.000,00           | 2.476.710,58           | 5,99%                   | 17                      | 2.425.852,11                    | 142.697,18          |
| 2016.         | 40.034.411,90         | 2.000.000,00           | 3.403.366,88           | 8,50%                   | 21                      | 3.403.366,88                    | 162.065,09          |
| 2017.         | 58.492.100,81         | 3.000.000,00           | 2.966.584,56           | 5,07%                   | 27                      | 2.920.797,42                    | 108.177,68          |
| 2018.         | 67.203.866,18         | 4.000.000,00           | 4.300.430,86           | 6,40%                   | 33                      | 4.300.430,86                    | 130.316,09          |
| 2019.         | 61.766.369,13         | 4.500.000,00           | 5.201.796,07           | 8,42%                   | 46                      | 5.201.796,07                    | 113.082,52          |
| <b>UKUPNO</b> | <b>268.821.073,72</b> | <b>15.500.000,00</b>   | <b>18.348.888,95</b>   | <b>6,83%</b>            | <b>144</b>              | <b>18.252.243,34</b>            | <b>127.422,84</b>   |

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                   | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                            | <b>5.201.796,07</b> | <b>5.201.796,07</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0001                         | 3523       | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 5.201.796,07        | 5.201.796,07        | 100,00 %        |

## 2. Plivalište Vukovar - održavanje

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financirao je izradu glavnog i izvedbenih projekata za rekonstrukciju plivališta u Vukovaru, Rudolfa Perišina 3, k.č.br. 107/3 k.o. Vukovar. Glavni projekt završen je u lipnju 2007. godine.

25. veljače 2011. godine Grad Vukovar, Upravni odjel za uređenje grada, upravljanje gradskom imovinom, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša izdao je Potvrdu glavnog projekta. Izrađen je projekt energetske efikasnosti i korekcije izvedbenog građevinskog projekta kojima se smanjila dubina i povećala širina bazena, a sve radi ušteda i smanjenja troškova u budućem radu plivališta.

U 2011. godini raspisan je natječaj za izvođenje radova na rekonstrukciji plivališta, izabran izvoditelj s kojim je potpisan ugovor 11. kolovoza 2011. godine te su iste godine otpočeli radovi na rekonstrukciji Plivališta u Vukovaru.

Plivalište ima svoj otvoreni i zatvoreni dio. U zatvorenom dijelu je bazen olimpijskih razmjera, 50x25 metara, s gledalištem od 750 sjedećih mjesta s velikim semaforom. U drugom dijelu zatvorenog plivališta nalazi se prostor koji se može koristiti za razne manifestacije, zatim kuhinja, fitness dvorana, soba za liječnike, saune, svlačionice s ormarićima, kupaone. Ispod se nalazi bazensko postrojenje. U vanjskom dijelu su dva otvorena bazena predviđena za neplivače i za rekreaciju osim toga nalaziti će se i sunčalište kao i tobogan. S vanjske strane bazena je šest lokala.

Od 2011. do 2017. godine za radove na izgradnji Plivališta, stručni i projektantski nadzor, koordinатора II, projektnu dokumentaciju, geodetske poslove, priključe i dr. utrošeno je 74.958.732,52 kn.

Radovi na izgradnji vanjskih bazena su započeli 2015. godine. U predmetu nabave izgradnje vanjskih bazena dvoranskog plivališta u Vukovaru, temeljem otvorenog postupka javne nabave objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2015/S 002-0020152 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, ur. broj 563-LB/15-037/01-06 od 12. lipnja 2015.,

broj evidencije nabave 1-15, dana 29. srpnja 2015. sklopljen je ugovor s Gradnjom d.o.o. Osijek za izgradnju vanjskih bazena dvoranskog plivališta u Vukovaru kojim su obuhvaćene sve usluge, radovi i robe po projektu projektanta Arhitektonski biro Turato d.o.o. Rijeka ukupnog iznosa 10.577.254,94 kuna. Ugovoreni su i poslovi stručnog nadzora izgradnje vanjskih bazena s pratećim sadržajima u Vukovaru, te poslovi projektantskog nadzora vanjskih bazena u sklopu građevine Dvoranskog plivališta Vukovar u Vukovaru.

Samostalna služba za unutarnju reviziju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije izvršila je u razdoblju od 23. svibnja do 19. rujna 2016. godine reviziju projekta izgradnje Plivališta u Vukovaru te je završnim izvješćem Klasa: 470-01/16-04/6, Urbroj: 538-07/001-16-5 revizorski tim utvrdio da je u Fondu za obnovu i razvoj Grada Vukovara uspostavljen zadovoljavajući sustav unutarnjih kontrola u procesu provedbe izgradnje plivališta u Vukovaru.

Uporabna dozvola za Plivalište Vukovar ishodovana je 30.12.2016. godine, a 27. siječnja 2017. godine FORGV je predao svu dokumentaciju za Plivalište Vukovar Sportskim objektima Vukovar koji upravljaju i održavaju Plivalište Vukovar od siječnja 2017. godine.

Gradsko vijeće Grada Vukovara, dana 05. srpnja 2016. godine, donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar koja će upravljati i održavati sportske građevine Grada Vukovara: Plivalište Vukovar, ŠC Lijeva Bara, Sportska dvorana i Teniski tereni Vukovar.

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (u daljnjem tekstu SOV) osnovana je 31.08.2016. godine.

27. siječnja 2017. godine FORGV je predao svu dokumentaciju za Plivalište Vukovar Sportskim objektima Vukovar koji upravljaju i održavaju Plivalište Vukovar od siječnja 2017. godine.

FORGV je osigurava sredstva za održavanje Plivališta Vukovar od 2017. godine te su i u 2019. godini financirani režijski troškovi, troškovi održavanja i servisiranja, zaštite i osiguranja i sl.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA             | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                      | <b>3.000.000,00</b> | <b>2.999.970,74</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0002                         | 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 3.000.000,00        | 2.999.970,74        | 100,00 %        |

### 3. CBR - rehabilitacija u zajednici - Opća bolnica Vukovar

U svrhu realizacije projekta CBR Vukovar – rehabilitacija u zajednici FORGV financira:

- izgradnja objekta fizikalne terapije u Vukovaru,
- nadzor nad izvođenjem građevinskih, građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova na izgradnji objekta fizikalne terapije i
- poslova zaštite na radi koordinator II tijekom izvođenja radova na izgradnji objekta fizikalne terapije,
- projektantskog nadzora kod izvođenja strojarskih radova bazenske tehnike na izgradnji objekta fizikalne terapije,
- izvođenja radova na izradi priključka na sustav javne vodoopskrbe i

- priključenja na plinski distribucijski sustav
- priključka na elektroenergetsku distribucijsku mrežu za građevinu Fizikalne terapije i
- usluge horizontalnog bušenja, dopreme i ugradnje zaštitne čelične cijevi na izgradnji objekta fizikalne terapije,

te projekta PCBR Vukovar – građevina Dnevne bolnice za psihijatriju:

- usluge revizije projektne dokumentacije (strojarstvo-elektro) i izradu tendera za završetak radova građevine PCBR

u ukupnom iznosu 19.211.988,33 kn prema sljedećoj dinamici:

- u 2015. godini 1.127.858,41 kuna
- u 2016. godini 3.978.754,01 kuna
- u 2017. godini 4.500.000,00 kuna
- u 2018. godini: 6.783.387,57 kuna
- u 2019. godini: 821.988,34 kuna
- u 2020. godini: 2.000.000,00 kuna

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                                   | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                                            | <b>821.988,34</b> | <b>821.988,34</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0003                         | 3662       | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 821.988,34        | 821.988,34        | 100,00 %        |

#### 4. Franjevački samostan - KK.06.1.1.01.0081

Franjevački samostan u Vukovaru kroz projekt „Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara“, planira obnoviti i staviti u turističko-edukativnu funkciju jedno nepokretno i četiri pokretna kulturna dobra: Franjevački samostan i crkva sv. Filipa i Jakova, inventar franjevačkog samostana i crkve sv. Filipa i Jakova, knjige iz fonda Knjižnice samostana, knjiga i jedna grafika iz fonda Knjižnice, sedamnaest knjiga iz fonda Knjižnice. Projekt je zamišljen kroz 5 osnovnih komponenti. Franjevački samostan, Knjižnica fra Marko Kurolt, Pristupačnost, Vinoteka i suvenirnica i Promocija, dizajn i vidljivost.

Osnovni cilj projekta je obnova i revitalizacija kulturnih dobara Franjevačkog samostana u Vukovaru u svrhu korištenja turističko-edukativnog potencijala, a kako bi se osnovni cilj ostvario potrebno je ispuniti specifične projektne ciljeve: rekonstrukcija i očuvanje kulturnih dobara Franjevačkog samostana, kreiranje kulturno-turističkih sadržaja, kreiranje znanstveno-edukativnih sadržaja, integriranje turističke ponude i poticanje suradnje ključnih dionika u zajednici. Održivost projekta nakon provedbe osigurati će se kroz akumulaciju znanja i iskustva, ojačane ljudske i tehničke kapacitete, razvijen partnerski odnos s ključnim dionicima, očuvanje kulturne baštine, razvoj gospodarske/turističke djelatnosti, korištenje predmeta ulaganja u turističke i edukativne svrhe te razvijene marketinške aktivnosti.

Projekt je odobren prema pozivu KK.06.1.1.01. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose 15.552.827,31 kn, od čega su bespovratne sredstva 7.972.532,81 kn, dok su sredstva prijavitelja i partnera ukupno 7.550.294,50 kn.



Na temelju Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta od dana 08.03.2016. i Izjave partnera od dana 18.07.2016 FORGV je sufinancirao 2017. godine participaciju Grada Vukovara u projektu Franjevačkog samostana KK.06.1.1.01.0081. ukupnog iznosa 84.562,25 kn.

U 2018. Fond je financirao participaciju Franjevačkog samostana Vukovar u projektu KK.06.1.1.01.0081 – Integracija kulturne i povijesne baštine Franjevačkog samostana u turističku ponudu grada Vukovara u iznosu 7.170.000,00 kn.

FORGV je u 2018. također financirao i :

- poslove projektiranja i izrade projektne dokumentacije na za ugradnju dizala unutar postojećeg objekta Franjevačkog samostana u Vukovaru
- poslove projektantskog nadzora nad izvođenjem radova na projektu Rekonstrukcija dijela potkrovlja i Uređenju zvonika za Franjevački samostan Vukovar
- poslove projektantskog nadzora nad izradom stalnog postava Franjevačkog samostana u Vukovaru

u ukupnom iznosu 167.875,00 kn.

2019. godine sufinancirani su konzervatorsko – restauratorskih radovi i to:

- na Križnom putu – umjetničkih slika (14),
- na šest okvira slika (oltarnih pala),
- obrade 37 umjetničkih metalnih predmeta (kaleži, pokaznice, relikvijari, raspela) i 15 umjetničkih drvenih predmeta (skulpture, raspela, okviri slika),
- na originalnim okvirima i skulpturama,
- na dijelu litugijskog ruha,

u ukupnom iznosu od 417.332,94 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                               | <b>417.332,94</b> | <b>417.332,94</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0004                         | 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 417.332,94        | 417.332,94        | 100,00 %        |

## 5. Izrada projektnih dokumentacija

Nedostatak gotovih dokumentacija kojima se može aplicirati na natječaje je gorući problem grada. Neophodno je hitno doći do građevinskih dozvola kako bi se moglo aplicirati za financijska sredstva. Izrada projektnih dokumentacija za objekte u centru grada neophodna je obzirom da je zgrade spomenike kulture unutar povijesne cjelina grada Vukovara potrebno obnoviti kako bi Vukovar mogao vratiti izgled starog baroknog grada. Isto tako, neophodna je izrada projektnih dokumentacija za sadržaje koji povećavaju kvalitetu života građana grada Vukovara.

U 2019. godini s ove pozicije FORGV je sufinancirao sljedeće:

- izradu projektne dokumentacije glavnog projekta za ishodenje infrastrukturnih priključaka te uređenja i opremanja zgrade Parohijski dom u Lipovači u ukupnom iznosu 27.500,00
- izradu Elaborata zaštite okoliša za potrebe provedbe postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za zahvat Aerodrom Vukovar na k.č. broj 2170/2, 2171/2 i 2536/2 k.o. Trpinja i na k.č.broj 2497/2. k.č.2443/2, 2482/2 i 2448/2 k.o.



Borovo ukupnog iznosa 40.000,00 kn, i to u 2019. 33.750,00 kn, te u 2020. godini 6.250,00 kn.

- izradu dokumentacije idejnog rješenja muzeja Srpske pravoslavne crkve u Vukovaru – faza 1. ukupnog iznosa 110.625,00 kn
- SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA VUKOVAR - izrada projekta opremanja ukupnog iznosa 37.875,00 kn a na temelju Ugovora o izradi projekta opremanja od dana 15.04.2019. zaključenih od ugovornih strana Srpska pravoslavna crkvena općina Vukovar i Videković d.o.o. Vinkovci
- VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU - sufinanciranje geodetskih usluga ukupno iznosa 18.500,00 kn
- VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU - izradu projektne dokumentacije i to: usluga izrade idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta studentskog restorana i usluga izrade idejnog rješenja i glavnog projekta vanjskih sportskih igrališta i krajobraznog uređenja u sklopu studentskog doma ukupnog iznosa 142.500,00 kn
- geodetski poslovi na lokaciji k.č.106/2, 107/1, 107/5 u k.o. Vukovar, okolna cesta, prilazi, pješačka staua i vidljiva infrastruktura, zeleni pojas površine cca 14.000 m2 u ukupnom iznosu 30.750,00 kn
- izvođenje geodetskih poslova za projekt: Izgradnja vanjskih bazena u sklopu Plivališta Vukovar, ukupnog iznosa 86.025,00, i to u 2019. godini 36.062,50 a razlika u 2020. godini
- izvođenje geodetskih poslova za Projekt: Izgradnja dvorane za tenis Vukovar u ukupnom iznosu 69.837,50, I to u 2019. Godini 28.625,00 a a razlika u 2020. godini
- izradu projektne dokumentacije Pastoralnog centra BDM Kraljice mučenika – Vukovar 3 u ukupnom iznosu 185.000,00 kn
- izradu idejnog rješenja parkovne površine s podzemnom garažom u Vukovaru u ukupnom iznosu 87.375,00 kn
- izradu idejnog rješenja sportskog aerodroma u Vukovaru u ukupnom iznosu 86.250,00 kn
- GRAD VUKOVAR - izradu projektnih dokumentacija za: izgradnju spojne ceste između ulica Vlahe Bukovca i Nove ulice, izradu idejnog rješenja za Gospodarsku zonu Dunav i pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara – Dunavska ulica u ukupnom iznosu 113.000,00 kn
- izvođenje geodetskih poslova potrebnih za lokacijsku dozvolu – lokacija budući aerodrome, u ukupnom iznosu 78.125,00 kn prema dinamici: u 2018. godini plaćeno 41.000,00 kn, u 2019. godini 26.125,00 kn, a za 2020. godinu predviđeno još 11.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>963.937,50</b> | <b>963.937,50</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0005                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 963.937,50        | 963.937,50        | 100,00 %        |

## 6. Rekonstrukcija sportskih objekata JU SOV

Gradsko vijeće Grada Vukovara, dana 05. srpnja 2016. godine, donijelo je Odluku o osnivanju javne ustanove Sportski objekti Vukovar koja će upravljati i održavati sportske

građevine Grada Vukovara: Plivalište Vukovar, ŠC Lijeva Bara, Sportska dvorana i Teniski tereni Vukovar.

Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima Grada Vukovara „Sportski objekti Vukovar“ (u daljnjem tekstu SOV) osnovana je 31.08.2016. godine. 27. siječnja 2017. godine FORGV je predao svu dokumentaciju za Plivalište Vukovar Sportskim objektima Vukovar koji upravljaju i održavaju Plivalište Vukovar od siječnja 2017. godine.

Utvrđeno je da su u sportskim objektima: ŠC Lijeva bara, Sportska dvorana i Teniski tereni Vukovar, neophodna dodatna ulaganja radi bolje funkcionalnosti i iskoristivosti samih objekata te je tijekom 2019. godine FORGV financirao u ukupnom iznosu 2.283.870,66 kn slijedeće:

- izvođenje radova na uređenju vanjskog igrališta Lijeva bara s umjetnom travom i gumenom elastičnom podlogom i obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem radova ukupnog iznosa 631.197,63 kn – nastavak projekta iz 2018. godine: u 2018. godini realizirano 283.430,53, a u 2019. financirana razlika od 347.767,10 kn
- izrada predfabriciranog objekta za prodaju hrane
- opremanje objekta za prodaju hrane
- nabava i ugradnja sustava video nadzora na objektima Lijeva bara i Sportska dvorana Borovo naselje
- nabava zaštitne podloge za sportski pod u Sportskoj dvorani Borovo naselje
- izvođenje radova na sanaciji krovišta Sportske dvorane Borovo naselje
- isporuka i montaža sprava za dječje igralište u Vukovaru ukupnog iznosa 621.348,75 sa slijedećom dinamikom 259.176,69 kn u 2019. godini i 362.172,06 kn u 2020. godini.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>2.293.047,35</b> | <b>2.283.870,66</b> | <b>99,60 %</b> |
| R0006                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 2.293.047,35        | 2.283.870,66        | 99,60 %        |

## 7. Plivalište Vukovar – otklanjanje nedostataka nakon izvedenih radova

Temeljem Ugovora broj 83/2011 i 10 dodataka sklopljenih između Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara i Gradnje d.o.o. Osijek za izgradnju Plivališta Vukovar, te garancije br. 1704002216 za otklanjanje nedostataka u garantnom periodu, a zbog neizvršenja obveza Gradnje d.o.o. u garantnom periodu, FORGV je aktivirao garanciju u iznosu 1.821.700,00 kn kako bi otklonio nedostatke nakon izvedenih radova te je u 2019. godini proveo nabavu te financirano slijedeće:

- građevinski radovi saniranja plivališta u Vukovaru 538.616,66
- hidroizolacijski radovi saniranja plivališta u Vukovaru 515.408,01 kn
- keramičarski radovi saniranja plivališta u Vukovaru – ugovoreno 505.250,00 kn, izvršeno 252.625,00 kn (razlika u 2020. godini)
- staklarski radovi saniranja plivališta u Vukovaru 150.082,19 kn
- popravci podova i stolarije plivališta u Vukovaru – ugovoreno 359.000,00 kn, izvršeno 336.081,25 kn u 2019. godini (razlika u 2020. godini)
- građevinski radovi saniranja plivališta u Vukovaru – ugovoreno 280.383,28 kn, izvršeno u 2019. godini 275.671,53 kn (razlika u 2020. godini)
- čišćenja bazenske školjke ukupno iznosa 112.500,00 kn.

| POZICIJA                       | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|--------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>UKUPNO</b>                  |            |                                    | <b>2.180.986,13</b> | <b>2.180.984,64</b> | <b>100,00 %</b> |
| <b>Izvor NAPLATA GARANCIJE</b> |            |                                    | <b>1.821.700,00</b> | <b>1.821.700,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0042                          | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.821.700,00        | 1.821.700,00        | 100,00%         |
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b>  |            |                                    | <b>359.286,13</b>   | <b>359.284,64</b>   | <b>100,00 %</b> |
| R0043                          | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 359.286,13          | 359.284,64          | 100,00%         |

## 8. Izgradnja župne crkve Sv. Josipa Radnika u Vukovaru

FORGV je sufinancirao izvođenje radova na izgradnji župne crkve Svetog Josipa Radnika u Vukovaru a na temelju I. dodatka ugovoru o izvođenju radova na izgradnji župne crkve Svetog Josipa Radnika u Vukovaru od dana 30.01.2018. zaključenih od ugovornih strana Đakovačko-osječka nadbiskupija, Župa Sv. Josipa Radnika, Vukovar i Volko d.o.o. Vukovar, ukupnog iznosa 2.813.598,87 kn, od kojeg je Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara sufinancirano 500.000,00 kn u 2019. godini.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                         | <b>500.000,00</b> | <b>500.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0008                         | 3821       | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama | 500.000,00        | 500.000,00        | 100,00%         |

## 9. Sufinanciranje participacije za odobrene projekte iz EU fondova

FORGV je u 2019. godini sufinancirao participaciju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Vukovar u projektu KK.04.2.1.04.0429 – Energetska obnova zgrade Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukovar na adresi Trg Matije Gupca 2, Vukovar na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., sa Dodacima od 1.1. do 1.8., od dana 16.10.2018. zaključenog od ugovornih strana Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukovar u ukupnom iznosu 418.074,31 kn, te i Energetske obnove zgrade Dobrovoljno vatrogasno društvo Vukovar na adresi Trg Matije Gupca 2, Vukovar u ukupnom iznosu 195.290,48 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>618.074,31</b> | <b>613.364,79</b> | <b>99,24 %</b> |
| R0009                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 618.074,31        | 613.364,79        | 99,24%         |

## 10. Sufinanciranje participacije – Energetska obnova zgrade Društva „Naša djeca“

FORGV je u 2019. godini sufinancirao participaciju Društvu „Naša djeca“ u ukupnom iznosu 215.594,89 kn u projektu KK.04.2.1.04.0515 – Energetska obnova zgrade Društva „Naša djeca“ na adresi Kardinala A. Stepinca 48, Vukovar na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. od dana 30.11.2018. zaključenog od ugovornih strana Ministarstvo graditeljstva

i prostornog uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Društvo „Naša djeca“ Vukovar.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>223.211,02</b> | <b>215.594,89</b> | <b>96,59 %</b> |
| R0044                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 223.211,02        | 215.594,89        | 96,59%         |

### 11. Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda

Sukladno čl. 19 Statutu Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara, predsjednik Fonda može bez odobrenja Upravnog odbora Fonda sklapati ugovore o stjecanju, otuđivanju ili opterećenju nekretnina, kao i ugovore za druge pravne poslove čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 50.000,00 kn.

Sredstva po odobrenju predsjednika Fonda koriste se kao sredstva za nepredviđene rashode Financijskim planom Fonda te donacije pravnim i fizičkim osobama.

U 2019. godini financirano je:

- UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJEM "GOLUBICA" VUKOVAR – sufinanciranje odlaska korisnika udruge na Svjetske ljetne igre Specijalne olimpijade u Abu Dhabi u iznosu od 5.000,00 kn
- DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU - nabava dva računala za potrebe rada na digitalizaciji arhivskog gradiva sa skenerima visoke rezolucije u iznosu 16.000,00 kn
- H.N.K. RADNIČKI VUKOVAR - nabavka fitnes opreme za potrebe Škole nogometa u iznosu od 33.014,00 kn
- EKONOMSKA ŠKOLA VUKOVAR - sufinanciranje projekta Praksa kod poduzetnika „Poduzmi“ u školskoj godini 2018/2019 u iznosu 5.000,00 kn
- UDRUGA ZA SPORT I REKREACIJU "TOP SPORT" VUKOVAR - financiranje organizacije Sportske manifestacije povodom obilježavanja Dana zdravlja – Memorijalni turnir „Ivka Nikolić“ u iznosu od 3.000,00 kn
- Donacija maturantima Ekonomske škole u iznosu 1.000,00 kn
- Donacija maturantima Tehničke škole u iznosu 1.000,00 kn
- SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA VUKOVARSKA U VUKOVARU - nabava stroja za košnju 30.000,00 kn
- DJEČJI VRTIĆ VUKOVAR I - sufinanciranje organizacije 2. vrtičke biciklijade i kviza znanja iz prometne kulture u iznosu od 2.000,00 kn
- HRVATSKI CRVENI KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA VUKOVAR – sufinanciranje Programa „Obuka neplivača“ i „Privikavanje na vodu“ u vrtićima i osnovnim školama u 2019. godini za djecu sa područja grada Vukovara u iznosu 3.986,00 kn u 2019.godini i 4.014,00 u 2020. godini

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                          | <b>104.014,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>96,14 %</b> |
| R0010                         | 3811       | Tekuće donacije u novcu  | 104.014,00        | 100.000,00        | 96,14 %        |

## 12. Sredstva za poslovanje Fonda

U Državnom proračunu RH na poziciji A900002 planirano je 1.305.700,00 kn. Budući je manjak iz 2018. godine iznosio 61.030,87 sredstva za poslovanje Fonda za 2019. godinu su u Financijskom planu FORGV planirana u iznosu 1.244.669,13 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                              | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                                       | <b>1.244.669,13</b> | <b>1.040.688,80</b> | <b>83,61 %</b> |
| R0011                         | 3111       | Plaće za redovan rad                                  | 567.020,39          | 471.750,01          | 83,20 %        |
| R0012                         | 3121       | Ostali rashodi za zaposlene                           | 20.000,00           | 13.300,00           | 33,50 %        |
| R0013                         | 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje           | 87.897,17           | 77.838,78           | 88,56%         |
| R0015                         | 3211       | Službena putovanja                                    | 70.000,00           | 54.187,92           | 77,41%         |
| R0016                         | 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život | 11.366,40           | 10.137,60           | 89,19%         |
| R0017                         | 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                      | 10.000,00           | 7.150,00            | 71,50%         |
| R0018                         | 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi        | 60.000,00           | 60.535,88           | 100,89%        |
| R0019                         | 3223       | Energija                                              | 26.997,91           | 13.742,15           | 50,90%         |
| R0020                         | 3225       | Sitni inventar i auto gume                            | 10.000,00           | 6.343,98            | 63,44%         |
| R0021                         | 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                    | 32.524,66           | 33.149,45           | 101,92%        |
| R0022                         | 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja            | 33.672,43           | 34.630,92           | 102,85%        |
| R0023                         | 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                       | 29.250,00           | 17.581,00           | 60,11%         |
| R0024                         | 3234       | Komunalne usluge                                      | 14.335,42           | 12.724,83           | 88,76%         |
| R0025                         | 3235       | Zakupnine i najamnine                                 | 5.000,00            | 1.230,73            | 24,61%         |
| R0026                         | 3237       | Intelektualne i osobne usluge                         | 152.400,00          | 141.414,21          | 92,79%         |
| R0027                         | 3238       | Računalne usluge                                      | 41.000,00           | 39.985,00           | 97,52%         |
| R0028                         | 3239       | Ostale usluge                                         | 22.687,50           | 28.012,50           | 123,47%        |
| R0029                         | 3293       | Reprezentacija                                        | 35.475,00           | 20.636,11           | 58,17%         |
| R0030                         | 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                 | 4.537,50            | 4.677,50            | 103,09%        |

## 13. Srpska pravoslavna općina Vukovar – izgradnja parohijskog centra u Vukovaru

U 2015. godini sa Srpskom pravoslavnom crkvenom općinom Vukovar ugovoreno je financiranje izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru, i to: izgradnja Parohijskog centra u Vukovaru, nadzor nad izvođenjem svih vrsta radova tijekom izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru, projektantski nadzor tijekom izgradnje Parohijskog centra u Vukovaru i koordinacija zaštite na radu prema slijedećoj dinamici:

- u 2015. godini 594.057,32 kuna
- u 2016. godini 2.905.101,34 kuna
- u 2017. godini 2.941.043,67 kuna.

2019. godine financiran je dovršetak izgradnje u ukupnom iznosu 40.469,39 kn, te isporuka i ugradnja opreme Parohijskog centra u Vukovaru u ukupnom iznosu od 247.672,50 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                         | <b>288.141,89</b> | <b>288.141,89</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0045                         | 3821       | Kapitalne donacije vjerskim zajednicama | 288.141,89        | 288.141,89        | 100,00%         |

#### 14. Srpski dom u Vukovar – izgradnja dvorišne zgrade s uređenjem okoliša

FORGV sufinancira Zajedničkom vijeću općina, Vukovar, izgradnju dvorišne zgrade, ograde, parkirališta s uređenjem okoliša Srpskog doma u Vukovaru u ukupnom iznosu 1.590.454,61 kn na temelju:

- Ugovora o izvođenju radova od dana 08.04.2019. zaključenog od ugovornih strana Zajedničko vijeće općina, Vukovar i Produkt-gradnja d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 3.435.605,39 kn (sa PDV-om),
- Ugovora o nadzoru izvođenja radova od dana 02.05.2019. zaključenog od ugovornih strana Zajedničko vijeće općina, Vukovar i Videković d.o.o. Vinkovci ukupnog iznosa 63.593,75 kn (sa PDV-om) i
- Ugovora za koordiniranje zaštite na radu od dana 02.05.2019. zaključenog od ugovornih strana Zajedničko vijeće općina, Vukovar i Savjetovanje u vezi s tehničkim poslovanjem – Dubravka Majtan, Vukovar, ukupnog iznosa 23.400,00 kn,

prema slijedećoj dinamici:

- u 2019. godini 1.090.454,61 kn i
- u 2020. godini 500.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                               | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                                        | <b>1.090.454,61</b> | <b>1.090.454,61</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0046                         | 3821       | Kapitalne donacije nacionalnim zajednicama i manjimana | 1.090.454,61        | 1.090.454,61        | 100,00%         |

#### 15. Turistička zajednica Grada Vukovara – sufinanciranje turističkog vodiča Vukovara

Turistička zajednica Grada Vukovara pokrenula je izradu turističkog vodiča koji je izdan na hrvatskom i engleskom jeziku. Vodič posjetiteljima i turistima pruža informacije o smještaju, restoranima, kulturno-povijesnim i prirodnima znamenitostima, mogućnostima za kupovinu, servisne informacije i slično. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara sufinancirao je tisak turističkog vodiča Vukovara u ukupnom iznosu 54.875,00 kuna u 2019. godini.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>54.875,00</b> | <b>54.875,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0047                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 54.875,00        | 54.875,00        | 100,00%         |

**B2) SUFINANCIRANJE PROJEKATA U NADLEŽNOSTI GRADA VUKOVARA**

| GODINA | UKUPNO ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU GRADA VUKOVARA | % OD UKUPNE REALIZACIJE FORGV |
|--------|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| 2016   | 3.786.783,99                                      | 9,49 %                        |
| 2017   | 4.772.747,55                                      | 8,20 %                        |
| 2018   | 11.638.467,18                                     | 17,42 %                       |
| 2019   | 40.794.864,84                                     | 77,12 %                       |

**1. Sufinanciranje Programa poticanja poduzetništva Grada Vukovara**

Grad Vukovar raspisao je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara u 2019. godini. Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financirao je dodjele bespovratne potpore za razvoj poduzetništva na području Grada Vukovara za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 2.250.052,05 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>2.331.486,00</b> | <b>2.250.052,05</b> | <b>96,51 %</b> |
| R0037                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 2.331.486,00        | 2.250.052,05        | 96,51%         |

**2. Otkup k.č. 1, 4, 5, 6, 15 i 17 k.o. u Vukovaru**

FORGV je Gradu Vukovaru financirao kupnju nekretnine i to k.č.br. 1, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao oranica kod aerodroma, površine 65.833 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. br. 11386, k.o. Vukovar, k.č.br. 4, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao oranica kod aerodroma, površine 35.458 m<sup>2</sup>, k.č. br. 5, u zemljišnim knjigama Općinskog suda Vukovar upisana kao rov kod aerodroma, površine 1.440 m<sup>2</sup>, k.č.br. 6, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao oranica kod aerodroma, površine 6.927 m<sup>2</sup>, sve upisane u zk.ul. br. 9850, k.o. Vukovar, k.č. br. 15, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao otvoreno slagalište ul. Kluz, površine 280 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. br. 11421, k.o. Vukovar, i k.č. br. 17, u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Vukovaru upisana kao pašnjak, površine 577.119 m<sup>2</sup>, upisana u zk.ul. br. 9946, k.o. Vukovar, ukupne vrijednosti 36.317.807,69 kn radi proširenja gospodarskih zona na području Grada Vukovara.

U 2018. godini isplaćeno je 23.028.779,07 kn, a u 2019. godini 13.289.028,62 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                | PLANIRANO            | OSTVARENO            | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                         | <b>13.289.028,62</b> | <b>13.289.028,62</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0038                         | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 13.289.028,62        | 13.289.028,62        | 100,00 %        |



### 3. Trg Dražena Petrovića - izgradnja

Građevna čestica na kojoj se izvodi rekonstrukcija i uređenje otvorene javne površine je postojeći Sportski trg Dražena Petrovića smješten na k.č. 107/5 k.o. Vukovar. Čestica je gotovo pravilnog pravokutnog tlocrtnog oblika ukupne dimenzije u smjeru istok-zapad cca 140,00 m, a u smjeru sjever-jug cca 84,60 m. S južne strane graniči s dvije čestice od kojih je k.č. 106/5 k.o. Vukovar uključena u zonu obuhvata zahvata a na drugoj čestici k.č. 106/6 nalaze se otvoreni sportski tereni i zelena površina oplemenjena autohtonim drvećem. Sa zapadne strane je također uređena parkovna površina sa šetnicama i uređenim travnatim površinama oplemenjenim autohtonim zelenilom (k.č. 106/2 i 107/1 k.o. Vukovar) koje su uključene u zonu obuhvata zahvata. Sa sjeverne strane omeđena je česticom na kojoj se nalazi zatvoreno plivalište Vukovar.

Zahvatom je predviđeno uređenje postojeće površine trga (postavljanje novih betonskih opločnika) uz dodavanje nekih novih sadržaja na predmetnoj površini. Novi sadržaji uključuju četiri vježbališta (za djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, za rekreativce odrasle dobi i treće dobi) smještena na zapadnom dijelu čestice i stijenu za penjanje smještenu na dijelu sjeveroistočnog pročelja sportske dvorane Borovo. Također je planirano uređenje postojeće zelene površine na sjevernom i istočnom dijelu k.č. 107/5 sadnjom novog drveća te zeleni otoci zasađeni ukrasnim stablima. Zona odmora predviđena je na sjevernom dijelu čestice (na postojećoj zelenoj površini bazenskog plivališta) u kojoj se postavljaju klupe za odmor i sjedenje. Zeleni otoci planirani su unutar vježbališta te u zoni uz južno pročelje sportske dvorane. Svaki od zelenih otoka ima radijus 150 cm i rubno je završen betonskim rubnjacima. Uz sjevernu među čestice je posotjeća zelena površina duž koje se postavljaju elementi urbane opreme (klupe i koševi za smeće), a pri istočnoj međi gledalište ispred stijene za penjanje. Ukupna površina obuhvata zahvata je 14.192,90 m<sup>2</sup>.

U 2019. godini izrađen je glavni i izvedbeni projekt ukupnog iznosa 248.875,00 kn. Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave objavljenog u Elektroničkom oglasniku javne nabave broj 2019/S 0F2-0031922 i Odluke o odabiru najpovoljnije ponude, od 06. kolovoza 2019., broj evidencije nabave MV 25/19, sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na uređenju Trga Dražena Petrovića u Borovu naselju, Vukovar, kojim su obuhvaćene sve usluge, radovi i robe po izvedbenom projektu projektanta Arhitektonski biro Turato d.o.o. Rijeka. Izvođač radova je Produkt gradnja d.o.o. Vukovar, a vrijednost ugovorenih radova je 6.572.503,78 kuna (sa PDV-om) sa rokom završenja 4 mjeseca od dana uvođenja u posao.

U 2019. godini realizirano je 4.417.567,49 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                         | <b>4.417.567,49</b> | <b>4.417.567,49</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0039                         | 3632       | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | 4.153.597,78        | 4.153.597,78        | 100,00 %        |
| R0092                         | 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna    | 263.969,71          | 263.969,71          | 100,00 %        |

### 4. Terapijska zajednica „Biram novi život“

Udruga „Biram novi život“ osnovana je s ciljem edukacije mladih radi prevencije i zaštite te borbe protiv svih oblika ovisnosti. U sklopu udruge djelovat će terapijska zajednica kapaciteta 15 ovisnika te su u tu svrhu započeli izgradnju objekta. FORGV je sufinancirao u



2019. godini izvođenje građevinsko-obrtničkih radova i opremanje objekta Udruge Biram novi život u ukupnom iznosu 900.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA                      | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                               | <b>900.000,00</b> | <b>900.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0048                         | 3821       | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 900.000,00        | 900.000,00        | 100,00 %        |

### 5. Rekonstrukcija poslovne zgrade HGSS

FORGV je sufinancirao rekonstrukciju poslovne zgrade HGSS u Gospodarskoj zoni 10, k.č. 395/47, k.o. Vukovar u ukupnom iznosu od 285.773,40 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>285.773,40</b> | <b>285.773,40</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0049                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 285.773,40        | 285.773,40        | 100,00 %        |

### 6. Župa Sv. Josipa Radnika – elektrifikacija zvona Lipovača

U 2019. godini FORGV je sufinancirao izradu i montažu elektrifikacije zvona u župnoj crkve Svetog Josipa Radnika u Vukovaru na temelju Ponude br. 20/19 Grgurin d.o.o., Kaštel Gomilica, od dana 10.01.2019. u ukupnom iznosu 24.000,00 kuna.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA             | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                      | <b>24.000,00</b> | <b>24.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0050                         | 3811       | Tekuće donacije vjerskim zajednicama | 24.000,00        | 24.000,00        | 100,00 %        |

### 7. Sufinanciranje produkcije „Vučedolske tajne“ – dokumentarno-igrani serijal

Temeljem Odluke gradonačelnika Grada Vukovara o financiranju dokumentarno igranog serijala „Vučedolske tajne“ i provedenog pregovaračkog postupka nabave bez prethodne objave, FORGV je financirao produkciju serijala u ukupnom iznosu 600.000,00 kn u 2019. godini.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>600.000,00</b> | <b>600.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0051                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 600.000,00        | 600.000,00        | 100,00 %        |

## 8. Vrhunsko vukovarsko - brendiranje

U sklopu projekta „Brendiranje grada Vukovara“ prvi korak je brendiranje proizvoda i njihov plasman na tržište. Stoga je Grad Vukovar okupio proizvođače sa našeg područja i predložio im da se okupe unutar jedne organizacije radi lakšeg plasmana. U rujnu 2018. godine osnovana je zadruga „Vrhunsko vukovarsko“ sa ciljem promocije i distribucije proizvoda koji će uskoro nositi oznaku brenda Grada Vukovara.

FORGV je financirao u 2019. godini realizaciju ovog projekta u ukupnom iznosu 280.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>280.000,00</b> | <b>280.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0052                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 280.000,00        | 280.000,00        | 100,00 %        |

## 9. World peace gong – izgradnja platoa i postavljanje skulpture

FORGV je sufinancirao :

- radove na uređenju javne površine za postavljanje gonga mira na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 15.07.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i 3D Gradnja j.d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 582.362,44 kn (sa PDV-om) – sufinanciranje FORGV iznosilo je 403.000,00 kn,
- izradu i montažu komponenata umjetničkog djela Ante Sardelića: WP Gong za Vukovar 546.250,00 kn na temelju Ugovora br. 9/2019 od dana 10.06.2019. zaključenog od ugovornih strana Hrvatska udruga za regionalni razvoj – Feniks, Suza i Radež d.d. Blato ukupnog iznosa 465.000,00 kn (sa PDV-om) i Dodatka br. 1 za ugovor br. 9/2019 od dana 29.08.2019. zaključenog od ugovornih strana Hrvatska udruga za regionalni razvoj – Feniks, Suza i Radež d.d. Blato ukupnog iznosa 81.250,00 kn (sa PDV-om).

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>949.250,00</b> | <b>949.250,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0054                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 949.250,00        | 949.250,00        | 100,00 %        |

## 10. Ive Tijardovića - rekonstrukcija ceste, parkirališta, nogostupa i javne rasvjete

U iznosu 2.025.566,59 kn sufinancirano je izvođenje radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u ulici Ive Tijardovića 1.800.000,00 kn na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji nerazvrstane ceste u ulici Ive Tijardovića od dana 19.07.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Osijek-koteks d.o.o. Osijek ukupnog iznosa 2.422.139,29 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>2.025.566,59</b> | <b>2.025.566,59</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0055                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 2.025.566,59        | 2.025.566,59        | 100,00 %        |

### 11. Županijska ulica - odvojak - izgradnja

Sa 780.000,00 kn FORGV jr sufinancirao izvođenje radova na izgradnji pristupne ceste u Županijskoj ulici u Vukovaru 923.094,94 na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 14.05.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Cestorad d.d.Vinkovci ukupnog iznosa 923.094,94 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>780.000,00</b> | <b>780.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0056                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 780.000,00        | 780.000,00        | 100,00 %        |

### 12. Dunavska ulica - sanacija

FORGV je sufinancirao u iznosu 1.500.000,00 kn izvođenje radova na sanaciji Dunavske ulice u Vukovaru a na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512 kn i naloga za izvođenje radova od dana 24.06.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0057                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 100,00 %        |

### 13. Vodotoranj izgradnja - dodatna sredstva

Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara je, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od dana 17.11.2016. godine, sufinancirao Gradu Vukovaru troškove obnove vukovarskog vodotoranja u ukupnom iznosu 18.500.000,00 kn i to:

- izvođenje radova na rekonstrukciji građevine Vodotoranj Vukovar u memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata,
- projektantsko-arhitektonski nadzor građevinske konstrukcije na rekonstrukciji građevine Vodotoranj Vukovar u memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata,
- projektantsko-arhitektonski nadzor na rekonstrukciji građevine Vodotoranj Vukovar u memorijalno spomen obilježje Domovinskog rata i
- arheološka istraživanja u sklopu rekonstrukciji građevine Memorijalnog spomen obilježja Domovinskog rata „Vodotoranj Vukovar“.

U 2019. godini osigurana su dodatna sredstva u iznosu 2.000.000,00 kuna.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0058                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 100,00 %        |

#### 14. Spust Dunav - Sotin - sanacija

FORGV je sa 462.000,00 kn sufinancirao izvođenje radova na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Vukovara – Ulica Plandište, spust prema Dunavu u Sotinu na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 24.06.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Cestorad d.o.o. Vinkovci ukupnog iznosa 463.109,13 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>462.000,00</b> | <b>462.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0059                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 462.000,00        | 462.000,00        | 100,00 %        |

#### 15. Semaforizacija križanja Olajnica - izgradnja

Sufinancirano je izvođenje radova na semaforizaciji raskrižja Ulice 204. vukovarske brigade i prilazne ceste za stambeno naselje Olajnica u Vukovaru, na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 24.06.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Elektromodul-promet d.o.o. Osijek ukupnog iznosa 362.212,50 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>363.000,00</b> | <b>362.048,75</b> | <b>99,74 %</b> |
| R0060                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 363.000,00        | 362.048,75        | 99,74 %        |

#### 16. Trg Trpinjska cesta - uređenje

FORGV je u 2019. godini sa 1.150.000,00 kn sufinancirao izvođenje radova na uređenju Trga Trpinjska cesta u Vukovaru a na temelju Ugovora o izvođenju radova na održavanju nogostupa na području Grada Vukovara u 2019. godini od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.399.947,00 kn i naloga za izvođenje radova od dana 04.06.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.150.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0062                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.150.000,00        | 1.150.000,00        | 100,00 %        |

#### 17. Parkiralište Hrvatskog zrakoplovstva - sanacija

Sa 1.200.000,00 kn sufinancirano je Gradu Vukovaru izvođenje radova na sanaciji parkirališta u ulici Hrvatskog zrakoplovstva u Vukovaru a na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512,00 kn i naloga za izvođenje radova od dana 04.03.2019. i 27.05.2019. i Ugovora o izvođenju radova na održavanju nogostupa na području Grada

Vukovara u 2019. godini od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.399.947,00 kn i naloga za izvođenje radova od dana 04.03.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0063                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 100,00 %        |

### 18. Izrada projektne dokumentacije - dekorativna rasvjeta dizalica - Luka Vukovar

FORGV je sufinancirao izradu projektne dokumentacije za dekorativnu rasvjetu dizalica u Luci Vukovar na temelju Ugovora o izradi projektne dokumentacije od dana 13.06.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i DSM project j.d.o.o. Tenja ukupnog iznosa 64.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>65.000,00</b> | <b>64.000,00</b> | <b>98,46 %</b> |
| R0065                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 65.000,00        | 64.000,00        | 98,46%         |

### 19. Ulica Vlahe Bukovca - sanacija

Sufinancirano je sa 320.000,00 kn izvođenje radova na sanaciji ulice Vlahe Bukovca u Vukovaru na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512 kn i naloga za izvođenje radova od dana 04.03.2019

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>320.000,00</b> | <b>320.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0066                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 320.000,00        | 320.000,00        | 100,00%         |

### 20. Trg Slavija - sanacija

FORGV je u iznosu 1.286.556,40 kn sufinancirao izvođenje radova na sanaciji Trga Slavija u Vukovaru na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512,00 kn i naloga za izvođenje radova od dana 04.03.2019 i Ugovora o izvođenju radova na održavanju nogostupa na području Grada Vukovara u 2019. godini od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.399.947,00 kn i naloga za izvođenje radova od dana 04.03.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>1.268.556,40</b> | <b>1.268.556,40</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0067                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.268.556,40        | 1.268.556,40        | 100,00 %        |

## 21. Spoj ulica Kralja Petra Krešimira i 12 redarstvenika - izgradnja

Sa 603.510,34 kn sufinancirano je izvođenje radova na izgradnji spojne ceste između ulica 12. redarstvenika i Kralja Petra Krešimira IV. u Vukovaru na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 05.12.2018. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 943.700,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>603.510,34</b> | <b>603.510,34</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0068                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 603.510,34        | 603.510,34        | 100,00 %        |

## 22. Sanacija javne rasvjete

- FORGV je u ukupnom iznosu od 1.440.000,00 kn sufinancirao sanacije javne rasvjete i to:
- u ulicama Kralja Zvonimira, Đure Đakovića, Krešimira Ćosića, Bernarda Vukasa, Nikole Perlića i Rudolfa Perešina u Vukovaru a na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 10.09.2019. i Aneksa Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 13.09.2019. zaključenih od ugovornih strana Grad Vukovar i Tehno-elektro d.o.o. Đakovo ukupnog iznosa 545.371,25 kn, Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 10.09.2019. i Aneksa Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 13.09.2019. zaključenih od ugovornih strana Grad Vukovar i Tehno-elektro d.o.o. Đakovo ukupnog iznosa 540.023,75 kn i Ugovora o vršenju stručnog nadzora od dana 10.09.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i IBEL projekt d.o.o. Višnjevac ukupnog iznosa 15.487,50 kn (sa PDV-om), te
  - u Čakovečkoj ulici na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 10.07.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Bošković d.o.o. Vinkovci ukupnog iznosa 606.106,25 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>1.440.000,00</b> | <b>1.440.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0069                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.440.000,00        | 1.440.000,00        | 100,00 %        |

## 23. Izgradnja javne rasvjete - Samostanska i Gajeva

U 2019. godini sufinancirana je, sa 49.822,63 kn, izgradnja javne rasvjete Samostanske ulice i dijela ulice Ljudevita Gaja u Vukovaru na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 10.09.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Tehno-elektro d.o.o. Đakovo ukupnog iznosa 1.331.876,38 kn i Ugovora o vršenju stručnog nadzora

od dana 10.09.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Šild d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 11.875,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>50.000,00</b> | <b>49.822,63</b> | <b>99,65 %</b> |
| R0070                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 50.000,00        | 49.822,63        | 99,65 %        |

#### 24. Izgradnja javne rasvjete - D2

Sufinanciranje FORGV u 2019. godini iznosi 311.011,25 kn za izgradnju javne rasvjete državne ceste D2 od izlaza iz Vukovara do Memorijalnog groblja, uslugu stručnog nadzora izgradnje javne rasvjete državne ceste D2 od izlaza iz Vukovara do Memorijalnog groblja i izradu plana izvođenja radova (koordinador I) za izgradnju javne rasvjete državne ceste D2 od izlaza iz Vukovara do Memorijalnog groblja i koordinador II u fazi izvođenja radova a sve na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 07.08.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Elektroinstalatersko-trgovački obrt Crnjac Vukovar ukupnog iznosa 340.431,25 kn (sa PDV-om), Ponude broj 16/19 za pružanje usluge stručnog nadzora od dana 23.07.2019. od Ibel projekta d.o.o. Višnjevac i Narudžbenice br. 82/2019 ukupnog iznosa 5.250,00 kn (sa PDV-om) i Ponude broj 18/2019 za pružanje usluge koordinador I i koordinador II od dana 19.08.2019. od Savjetovanje u vezi sa tehničkim poslovanjem, Dubravka Majtan, Vukovar i Narudžbenice broj 86/2019 ukupnog iznosa 2.500,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA              | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                       | <b>315.000,00</b> | <b>311.101,25</b> | <b>98,76 %</b> |
| R0071                         | 3632       | Kapitalne pomoći gradskim proračunima | 315.000,00        | 311.101,25        | 98,76 %        |

#### 25. Izrada projektne dokumentacije - rekonstrukcija ulice 204. vukovarske brigade

FORGV je sufinancirano izradu projektne dokumentacije za pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara – Ulica 204. vukovarske brigade na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 19.07.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Orking d.o.o. Osijek ukupnog iznosa 86.250,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>86.250,00</b> | <b>86.250,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0073                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 86.250,00        | 86.250,00        | 100,00 %        |

#### 26. Lovačko društvo Zrinski

Na prijedlog Grada Vukovara, FORGV je sufinancirao Lovačkom društvu Zrinski projekt „Socijalno isključene skupine u prirodi“ u ukupnom iznosu od 100.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0075                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 100.000,00        | 100.000,00        | 100,00 %        |

## 27. HNK "Lipovača" - postavljanje opreme za navodnjavanje i postavljanje zaštitne ograde

U 2019. godini FORGV je, na prijedlog Grad Vukovara, sufinancirao HNK Lipovači izvođenje radova na rekonstrukciji ograde igrališta i radovima iskopa bunara za potrebe igrališta a na temelju Ugovora o izvođenju radova od dana 02.09.2019. zaključenog od ugovornih strana HNK Lipovača i Eko Vukovarska zadruga Vukovar ukupnog iznosa 150.000,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0076                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 150.000,00        | 150.000,00        | 100,00 %        |

## 28. Energetska obnova dječjeg vrtića Borovo naselje

FORGV je sufinancirao izvođenje radova na dječjim vrtićima u gradu Vukovaru: Doprinos obnovi vrtića na adresi Kralja Zvonimira 33, Vukovar 350.000,00 na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 18.06.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Ukra d.o.o. Osijek ukupnog iznosa 354.468,75 kn (sa PDV-om), te izvođenje radova na energetske obnovi dječjeg vrtića na adresi Kralja Zvonimira 33, Vukovar 710.000,00 na temelju Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 04.12.2018. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Planum-građenje d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 1.116.811,61 kn (sa PDV-om) i Aneksa Ugovora o javnoj nabavi radova od dana 13.03.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Planum-građenje d.o.o. Vukovar .

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>1.060.000,00</b> | <b>1.060.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0077                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 1.060.000,00        | 1.060.000,00        | 100,00 %        |

## 29. Održavanje nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru

Sufinancirano je održavanje nerazvrstanih cesta u gradu Vukovaru sa 2.279.852,00 kn na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512,00 kn, Aneksa ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019.



godinu od dana 28.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar i Aneksa II Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO           | OSTVARENO           | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>2.279.582,00</b> | <b>2.279.582,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0079                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 2.279.582,00        | 2.279.582,00        | 100,00 %        |

### 30. Sanacija cestovne odvodnje - BIC

FORGV je sufinancirao sanaciju oborinskog kanalizacijskog cjevovoda na lokaciji BIC Vukovar u ukupnom iznosu 472.730,75 kn na temelju Ugovora o održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda na području grada Vukovara za 2019. godinu od dana 24.01.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 320.000,00 kn (bez PDV-a), Aneksa Ugovora o održavanju građevina javne odvodnje oborinskih voda na području grada Vukovara za 2019. godinu od dana 25.09.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 480.000,00 kn (bez PDV-a) i Naloga 3. i 6. za održavanje sustava oborinske odvodnje u gradu Vukovaru u 2019. godini.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>475.000,00</b> | <b>472.730,75</b> | <b>99,52 %</b> |
| R0080                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 475.000,00        | 472.730,75        | 99,52 %        |

### 31. Sanacija ceste - Voćarska

Sa 310.000,00 kn sufinancirano je izvođenje radova na sanaciji Voćarske ulice u Vukovaru na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512,00 kn, Aneksa ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 28.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar i Aneksa II Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar, te naloga za izvođenje radova od dana 30.08.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0081                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 310.000,00        | 310.000,00        | 100,00 %        |

### 32. Sanacija ceste - Nad prugom

Sufinancirano je izvođenje radova na sanaciji ulice Nad prugom u Vukovaru u ukupnom iznosu od 210.000,00 kn na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512,00 kn, Aneksa ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 28.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar i Aneksa II Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar i naloga za izvođenje radova od dana 30.08.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0082                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 210.000,00        | 210.000,00        | 100,00 %        |

### 33. Postava spomenika - Otac i sin

FORGV je sufinancirao izvođenje radova na premještanju spomenika Otac i sin u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn na temelju Ugovora o izvođenju radova na održavanju nogostupa na području Grada Vukovara za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.399.947,00 kn, Aneksa ugovora o izvođenju radova na održavanju nogostupa na području Grada Vukovara za 2019. godinu od dana 28.06.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar i naloga za izvođenje radova od dana 17.06.2019.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0083                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 50.000,00        | 50.000,00        | 100,00%         |

### 34. Nabava i sadnja ukrasnih trešnji

Sufinancirana je nabava sadnica za šetnicu uz Dunav od ušća rijeke Vuke do Luke Vukovar u iznosu 63.000,00 kn na temelju Ugovora o nabavi robe od dana 07.11.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Rasadnik Iva d.o.o. Čakovec ukupnog iznosa 63.121,80 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO        | OSTVARENO        | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>63.000,00</b> | <b>63.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0086                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 63.000,00        | 63.000,00        | 100,00 %        |

### 35. Nabava blagdanske rasvjete

FORGV je sufinancirao Gradu Vukovaru nabavu blagdanske rasvjete i projektora za dekorativnu rasvjetu pročelja u ukupnom iznosu od 92.745,00 na temelju Ugovora o nabavi blagdanske rasvjete u 2019. godini od dana 04.11.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Vista team d.o.o. Pula ukupnog iznosa 59.245,00 kn i Ugovora o nabavi i isporuci projektora za dekorativnu rasvjetu pročelja od dana 04.11.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Elektrovina PLUS d.o.o. Gornji Stupnik ukupnog iznosa 33.500,00 kn, te montažu blagdanske rasvjete u ukupnom iznosu 7.255,00 na temelju Ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti javne rasvjete od dana 20.12.2016. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Elektroinstalatersko-trgovački obrt Crnjac Vukovar.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0085                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 100.000,00        | 100.000,00        | 100,00 %        |

### 36. Sanacija ceste u ulici Dobra voda

Sufinancirano je izvođenje radova na sanaciji ulice Dobra voda u Vukovaru u iznosu od 660.000,00 na temelju Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 2.398.512,00 kn, Aneksa ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 28.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar i Aneksa II Ugovora o izvođenju radova na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta u Gradu Vukovaru za 2019. godinu od dana 19.02.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Komunalac d.o.o. Vukovar, te naloga za izvođenje radova od dana 17.10.2019.,

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>660.000,00</b> | <b>660.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0089                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 660.000,00        | 660.000,00        | 100,00 %        |

### 37. Postavljanje protupožarnih hidranata na području grada Vukovara

FORGV je sufinancirao postavljanje protupožarnih hidranata na području grada Vukovara na temelju Ugovora o održavanju sustava vanjske hidrantske mreže na području grada Vukovara za 2019. godinu od dana 01.01.2019. zaključenog od ugovornih strana Grad Vukovar i Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar ukupnog iznosa 198.750,00 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS         |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>200.000,00</b> | <b>198.750,00</b> | <b>99,38 %</b> |
| R0090                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 200.000,00        | 198.750,00        | 99,38 %        |

### 38. Nabava oprema za provođenje zimske službe - Komunalac d.o.o.

Komunalcu d.o.o. sufinancirana je nabavka opreme za provođenje zimske službe u ukupnom iznosu 400.000,00 kn a na temelju Ugovora o kupoprodaji od dana 12.11.2019. zaključenog od ugovornih strana Komunalac d.o.o. Vukovar i Rasco d.o.o. Kalinovac ukupnog iznosa 164.872,50 kn i Ugovora o kupoprodaji od dana 12.11.2019. zaključenog od ugovornih strana Komunalac d.o.o. Vukovar i Rasco d.o.o. Kalinovac ukupnog iznosa 240.240,38 kn.

| POZICIJA                      | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA           | PLANIRANO         | OSTVARENO         | INDEKS          |
|-------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>Izvor DRŽAVNI PRORAČUN</b> |            |                                    | <b>400.000,00</b> | <b>400.000,00</b> | <b>100,00 %</b> |
| R0091                         | 3631       | Tekuće pomoći gradskim proračunima | 400.000,00        | 400.000,00        | 100,00 %        |

## **PRILOZI**

1. Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (Obrazac PR-RAS)
2. Bilanca na datum 31. prosinca 2019. godine (Obrazac BIL)
3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski)
4. Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO)
5. Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine (Obrazac Obveze)
6. Bilješke uz financijska izvješća za 2019. godinu